

Emri i Grupit						Kodi i Grupit
Programi	TRANSPORTI RRUGOR						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	PBA Plan Viti 2017	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr esiv	Fakti i Periudhes/progr esiv	Diferenca
600	Paga	110,074	121,300	117,400	127,175	127,175	116,260	-10,915
601	Sigurime Shoqërore	18,238	20,145	19,190	21,179	21,179	19,293	-1,886
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,786,248	1,430,000	1,630,000		1,830,000	1,824,639	-5,361
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				228	228	228	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,914,560	1,571,445	1,766,590	148,582	1,978,582	1,960,420	-18,162
230	Kapitale të Patrupëzuara	729,871		383,000	511,503	511,503	511,220	-283
231	Kapitale të Trupëzuara	8,216,494		9,544,781	12,079,745	12,079,745	11,622,949	-456,796
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	8,946,365	0	9,927,781	12,591,248	12,591,248	12,134,169	-457,079
230	Kapitale të Patrupëzuara			90,000	0	45,000		-45,000
231	Kapitale të Trupëzuara			7,148,358	7,955,410	7,955,410		-7,955,410
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	7,238,358	7,955,410	8,000,410	9,204,682	1,204,272
Totali	Shpenzime Kapitale	8,946,365.0	0	17,166,139	20,546,658	20,591,658	21,338,851	747,193
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		10,860,925	1,571,445	18,932,729	20,695,240	22,570,240	23,299,271	729,031

	Emri	Thimjo Plaku		Emri	Gentian Këri
--	------	--------------	--	------	--------------

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treqesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	06
Programi	TRANSPORTI RRUGOR	Kodi i Programit	04520

12 MUJORI 2017

ne 000/leke														Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës) 2016	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) 2016	I Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës) 2016	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2017	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2017	II Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2017	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2017	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2017	III Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2017	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) 2017	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) 2017	IV Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) 2017	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
A	Produkti NDËRTIM RRUGE	km															
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy kors	km	1.87	442,526	236,645	1.93	404,581	209,627				1.91	398,613	208,698	-27,947	-930	208,698	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater kors	km	1.75	569,691	325,538	1.77	482,404	272,545				1.70	454,357	267,269	-58,269	-5,276	267,269	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim	km	0.46	2,210,849	4,806,193	2.99	2,483,145	830,483				2.76	2,390,091	865,975	-3,940,218	35,492	865,975	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy kors	km	1.60	1,055,351	659,594	3.98	1,564,855	393,180				3.94	1,551,722	393,838	-265,756	658	393,838	
	Ndërtim TIP rruge C2' me dy kors	km	0.00	24,520		0.08	1,200	15,000				0.00	0	0	0	-15,000	0	
B	Produkti RIKONSTRUKSION RRUGE	km													0	0	0
	Rikonstrukcion rruge TIP C2 me dy kors	km	28.94	2,720,841	94,017	37.67	3,835,096.00	101,808				37.56	3,825,102	101,840	7,823	32	101,840	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)														Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (2016)	Shpenzimet (2016)	I Kosto per Njesi (2016)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	II Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	III Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (4 M 3 2017)	Shpenzimet Faktike (4 M 3 2017)	IV Kosto per Njesi Faktike (4 M 3 2017)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
	Ndërtim Rruge Financim I Huaj																
A	Ndërtim Tip Rruge Kategoria A	km	1.0	373,869	367,727	0.7	4,234,292	5,998,258			0	0.9	5,538,662	5,998,258	5,630,531	0	5,998,258
B	Ndërtim Tip Rruge Kategoria B	km	7.1	5,453,031	767,927	5.4	3,289,703	607,751			0	5.9	3,569,730	607,751	-160,175	0	607,751	
C	Ndërtim Tip Rruge Kategoria C	km	11.5	1,565,896	135,650	1.3	426,214	324,628			0	0.1	28,616	0	-135,650	-324,628	0
D	Konsulenca Kategori te Ndryshme	km	13.6	1,389,204	102,344	179.0	1,007,200	5,627			0	12.0	67,674	5,627	-96,717	0	5,627

Drejtesesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	26.02.2018

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: 8-mujori

Qellimi 1	Forcimi dhe integrimi me rrjetin rajonal dhe TEN-T. Dyfishimin e numrit te lidhjeve nderkombetare toksore me Kosoven, Maqedonine, Greqine dhe Malin e Zi (v.2020 ndaj v.2007), qe do te dyfishonte transportin nderkombetar te udhetareve dhe te mallrave. Perfundimin e Korridoreve me te gjitha korsite dhe parametrat teknike deri ne v. 2020, duke perfshire arterie strategjike si: autostrada Adriatiko-Joniane ne kuader te procesit te Berlinit dhe Konektivitetit; Korridori 8; Korridori Durrës-Morinë							
Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Pr oduktit	Niveli faktik i vitit 2016	Niveli i planifikuar ne vitin 2017	Niveli i rishikuar ne vitin 2017	Niveli faktik ne fund 4-mujori 2 te vitit 2017	% e realizimit te Treguesit te Performance s/Produktit	
Objektivi 1.1	Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit rruge te rrjetit kombetar							
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy kors	B1	Km te ndertuara	1.87	1.93		1.91	99%	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater kors	A2	Km te ndertuara	1.75	1.77		1.70	96%	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim	A2'	Km te ndertuara	0.46	2.99		2.76	92%	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	1.60	3.98		3.94	99%	
	Ndërtim TIP rruge C2' me dy kors	C2'	Km te ndertuara	0.00	0.08		0.00	0%	
Objektivi 1.2	Sistemim asfaltim e riveshje per rruge te rrjetit kombetar							
	Rikonstruksion rruge TIP C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	28.94	37.67		37.56	100%	
	Ndertim Rruge Financim I Huaj								
	Ndertim Tip Rruge Kategoria A	A	Km te ndertuara	1.0	0.7		0.9	131%	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria B	B	Km te ndertuara	7.1	5.4		5.9	109%	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria C	C	Km te ndertuara	11.5	1.3		0.1	7%	
	Konsulenca Kategori te Ndryshme	D	Km	13.6	179.0		12.0	7%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	26.02.2018

Informacion mbi Realizimin e Investimeve në Nivel Programi Viti
2017

OBJEKTET QË FINANCOHEN ME BUXHET NË VITIN 2017 MUAJI DHJETOR 2017

Autoriteti Kontraktor	Kodi i Projektit	Emërtimi I Projektit	Vlera e Kontrates	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	Buxheti i vitit 2017	Realizimi financiar progresiv per 12 Mujorin e vitit 2017.	Realizimi Progresiv nga Fillimi projektit deri 31 Dhjetor 2017.
		Rrjeti i Rrugeve Nacionale	42,974,927,143			12,591,248,000	12,134,169,027	38,166,922,671
		NDËRTIM RRUGËSH	27,861,904,134	0	0	4,110,694,820	3,985,515,957	19,507,854,052
ARRSH	M062137	Ndertim nyja lidhese e rruges Milot-Lezhe,Rreshen, Thumane	678,038,357	24.05.2011	31.12.2017	125,039,501	125,039,501	372,942,134
ARRSH	M061501	Ndertim rruga Kukës-Morinë Loti1 (V.Arta te mëdha) dublimi	1,013,796,958	13.07.2009	30.10.2017	50,000,000	42,586,179	1,001,605,779
ARRSH	M061933	Ndërtim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstradës)Loti 3 (sinjalistikë rrugore)	590,423,148	30.07.2010	31.12.2017	30,000,000	30,000,000	358,035,587
ARRSH	M063484	Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë.	606,850,883	10.11.2015	31.12.2016	257,848,996	257,808,996	606,848,490
ARRSH	M063822	Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë (shtese kontrate)	121,253,442	26.04.2017	26.10.2017	53,103,666	53,103,666	53,103,666
ARRSH	M062009	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 7	819,850,943	20.07.2009	15.06.2016	7,216,170	7,216,170	819,850,943
ARRSH	M062010	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 8	874,510,350	01.08.2011	30.07.2015	4,985,195	0	869,525,153
ARRSH	M062011	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 9	852,896,697	07.07.2009	15.11.2017	5,418,971	3,614,232	851,091,958
ARRSH	M063475	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 9 (shtese punimesh)	170,211,594	29.06.2015	15.11.2017	1,903,144		168,308,450
ARRSH	M062012	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 10	850,883,056	31.08.2009	31.12.2016	5,014,428	5,014,428	850,882,886
ARRSH	M063715	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 10 (shtese punimesh)	169,615,145	18.07.2016	30.08.2017	100,000,000	88,722,398	113,822,398
ARRSH	M062969	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhineLoti11	596,387,999	30.09.2013	30.12.2017	17,314,428	17,314,428	594,387,999
ARRSH	M063476	Ndertim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 11 (shtese punimesh)	119,276,976	06.09.2016	30.12.2017	70,000,000	70,000,000	115,005,016
ARRSH	M063602	Vendosja e mbikalimeve per kembesore ne aksin Plepa-Kavaje-Rrogozhine	241,316,781	14.10.2015	14.05.2016	61,647,000	61,605,114	241,274,895

ARRSH	M062977	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 2	1,360,301,876	03.05.2013	31.12.2015	7,584,401	7,584,401	1,360,301,874
ARRSH	M063660	Ndertim rruga Lushnje - Berat Loti 3(shtese punimesh Nr.2)	36,039,778	24.12.2015	31.12.2016	933,760	933,760	35,973,537
ARRSH	M062806	Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranës (segmenti Komuna e Parisit - rruga e Kavajës)	1,997,226,467	22.10.2012	22.07.2017	18,563,936	18,563,936	1,996,967,101
ARRSH	M063786	Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranës (segmenti Komuna e Parisit - rruga e Kavajës)shtese punimesh	396,176,437	18.11.2016	18.07.2017	286,175,067	285,545,615	395,545,615
ARRSH	M063787	Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640	1,049,558,422	13.02.2017	13.02.2018	614,704,975	614,704,975	614,704,975
ARRSH	M062972	Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranës (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tirane- Elbasan)Shtese punimesh	238,279,187	27.09.2013	27.07.2014	18,274,664		210,499,372
ARRSH	M063827	Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1	1,219,030,410	24.04.2017	24.04.2019	745,000,000	745,000,000	745,000,000
ARRSH	M063690	Ndertim I rruges se Arberit (Dalja e ures se Vashes Bulqize) Loti 2 (shtese punimesh)	145,651,558	22.12.2015	22.06.2016	57,110,591	57,110,144	145,651,111
ARRSH	M061187	Ndertim i rrugeve sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik (shtese)	23,998,769	30.12.2008	30.06.2016	1,200,000		14,153,668
ARRSH	M061511	Ndertim rruga e Divjakes Vazhdim	70,798,150	30.12.2008	31.12.2016	2,285,312	2,285,312	70,798,153
ARRSH	M061847	Ndertim rruga e Porto Romanos, Durres Loti 1,	561,486,019	30.12.2008	31.12.2016	35,619	35,619	555,948,782
ARRSH	M062957	Ndertim rruga Unaza e re Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike ,pjesa e mbetur km0.00-km0.640)	698,180,548	22.04.2013	22.04.2016	44,374,400	44,374,399	698,180,547
ARRSH	M062973	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 1	2,342,770,073	03.06.2013	30.12.2017	109,725,186	109,725,186	1,076,626,821
ARRSH	M063479	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 1(shtese punimesh)	461,250,408	23.12.2015	30.12.2017	80,268,016	80,268,016	80,268,016
ARRSH	M062974	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 2	2,327,885,981	17.05.2013	31.12.2018	150,000,000	149,999,999	246,233,805
ARRSH	M062975	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 3	2,318,343,968	03.06.2013	03.06.2018	680,000,000	669,816,160	1,088,440,777
ARRSH	M063823	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 3 (shtese punimesh)	462,743,407	07.04.2017	06.04.2018	10,000		0
ARRSH	M062778	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	1,438,087,576	30.11.2011	01.01.2018	200,000,000	179,999,481	770,245,749
ARRSH	M062779	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 2	454,574,936	30.11.2011	31.12.2017	50,000,000	7,653,991	152,229,176
ARRSH	M061304	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 1	596,805,864	24.12.2007	15.11.2017	54,667,588	52,857,226	594,995,502
ARRSH	M062001	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 1 (shtese punimesh)	82,685,484	01.04.2011	31.08.2017	5,276,927	2,020,152	79,428,709
ARRSH	M061846	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 2	586,930,768	30.12.2008	31.12.2016	1,645,980	1,645,980	574,538,706

ARRSH	M062002	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 3	465,331,051	16.06.2009	31.12.2016	1,023,356	1,023,354	461,751,419
ARRSH	M063830	Ndertim rruga Mbingritja e Viroit dhe hyrje e qytetit Gjirokaster (vazhdimi) shtese punimesh	8,472,275			8,464,025	8,463,622	8,463,622
ARRSH	M063828	Rikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande.	280,972,816	16.08.2017	16.08.2018	70,000,000	70,000,000	70,000,000
ARRSH	M062481	Rikonstruksion segmenti rrugor Koder-Kamez-Tapiz	361,103,706	25.06.2009	31.12.2017	60,000,000	60,000,000	312,373,087
ARRSH	M063829	Rikonstruksion segmenti rrugor Koder-Kamez-Tapiz(Shtese punimesh)	71,674,666	21.04.2017	31.12.2017	31,702,353	31,702,352	31,702,352
ARRSH	M062699	Ndertim rruget paralele superstrada Tirane-Vore krahu i Majte (vazhdimi) shtese kontrate	100,231,205	13.09.2013	30.11.2016	22,177,165	22,177,165	100,146,222
		Sistemim Asfaltime	11,378,469,568	0	0	3,497,425,001	3,488,125,340	8,795,449,211
ARRSH	M063614	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 1	1,042,182,583	06.08.2015	06.02.2017	209,700,245	209,700,245	1,042,177,182
ARRSH	M063716	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 1 (shtese kontrate)	206,969,142	28.12.2016	28.06.2017	165,290,814	165,290,814	167,990,814
ARRSH	M063615	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 2	1,164,214,824	15.07.2015	15.07.2017	535,082,735	535,082,729	1,163,810,416
ARRSH	M063824	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 2 Shtese punimesh.	162,570,557	11.05.2017	11.10.2017	157,237,687	157,237,585	157,237,585
ARRSH	M063616	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3	1,139,808,817	04.08.2015	04.02.2018	198,554,593	198,554,593	649,639,272
ARRSH	M063717	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	208,189,197	14.09.2016	14.05.2017	130,498,197	130,498,197	133,198,197
ARRSH	M062179	Sistemim asfaltim rruga 3 urat Leskovik	691,741,463	24.06.2009	23.12.2016	2,543,218	2,543,218	690,853,700
ARRSH	M063480	Sistemim asfaltim rruga 3 urat Leskovik (shtese punimesh)	121,490,080	28.09.2015	21.12.2017	71,599,187	66,919,185	116,810,078
ARRSH	M063673	Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec	972,642,132	02.02.2016	02.02.2018	609,072,241	609,072,241	732,126,259
ARRSH	M063719	Pjesa e mbetur e punimeve ne segmentin Lin-Pogradec, km 4 deri 21	1,312,785,549	22.06.2017	22.06.2019	491,035,735	491,035,735	491,035,735
ARRSH	M063609	Riveshje dhe Sistemim Asfaltim masa inxhinierike rruga Këlcyrë - Permet, Loti 3	353,217,471	10.09.2016	23.12.2017	115,011,581	115,011,581	187,873,977
ARRSH	M063825	Riveshje dhe Sistemim Asfaltim masa inxhinierike rruga Këlcyrë - Permet, Loti 3 (Shtese punimesh)	70,385,695	05.05.2017	05.10.2017	13,744,654	13,744,645	13,744,645
ARRSH	M062703	Sistemim Asfaltim Rruga Korce- Erseke Loti 1	1,925,328,305	28.06.2013	27.06.2017	243,474,213	243,474,213	1,925,328,240
ARRSH	M063482	Sistemim Asfaltim Rruga Korce- Erseke Loti 1 (shtese punimesh)	384,822,376	20.10.2015	19.06.2017	309,036,101	304,416,559	380,248,164
ARRSH	M064002	Plotësimi i punimeve te mbetura dhe lidhja me rrugen ekzistuese te objektit Sistemim Asfaltim Rruga Korce - Erseke, Loti 1	559,650,402	11.09.2017	11.09.2018	113,000,000	113,000,000	113,000,000
ARRSH	M063637	Sistemim asfaltim Rruga Librazhd-Qafe Stude Loti 3 (shtese punimesh)	453,754,806	03.07.2015	31.01.2017	105,261,834	105,261,834	230,289,474

ARRSH	M062175	Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti 1	507,479,892	31.07.2009	31.12.2017	10,281,966	10,281,966	503,479,892
ARRSH	M062982	Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti 1(shtese punimesh)	101,236,277	13.05.2013	30.10.2015	17,000,000	17,000,000	96,605,581
		Masa Inxhinierike	838,397,651			21,906,765	11,071,443	827,538,229
ARRSH	M063281	Masa inxhinierike ne segmentin rrugor Buzuq-Corovode	700,664,884	30.12.2014	30.10.2017	20,384,093	9,657,717	689,914,488
ARRSH	M063642	Masa inxhinierike ne segmentin rrugor Buzuq-Corovode (Shtese punimesh)	137,732,767	09.09.2015	30.10.2017	1,522,672	1,413,726	137,623,741
		EMERGJENCAT	352,461,208	0	0	75,989,271	75,989,271	133,989,271
ARRSH	M063784	Ndertim mbrojtja nga lumi km 16+200 aksi rrugor Elbasan-Librazhd	61,347,931	10.11.2016	10.07.2017	3,347,931	3,347,931	61,347,931
ARRSH	M063831	Ndertim mbrojtja nga lumi km 16+200 aksi rrugor Elbasan-Librazhd (shtese punimesh)	12,148,822	16.03.2017	16.05.2017	12,148,822	12,148,822	12,148,822
ARRSH	M063785	Ndertim mbrojtja nga lumi km 9+500 rruga e re Milot-Skuraj	278,964,455	06.03.2017	06.03.2018	60,492,518	60,492,518	60,492,518
		GARANCI OBJEKTESH te tjera	0			0	0	0
ARRSH	M062990	GARANCI OBJEKTESH te tjera				0		0
ARRSH	M062991	Vendime gjyqesore ne proces				304,533,091	304,533,091	623,490,475
ARRSH	M062993	Shpronetime				400,000,000	399,991,360	654,214,186
		Supervizion Punimesh	200,530,500	-	-	61,934,807	57,349,749	158,177,196
MIE	M063842	Supervizion i kontrates koncensionare për ndertimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin e autostradës Milot- Morinë				21,000,000	20,391,600	20,391,600
ARRSH	M062841	Supervizion punimesh Ndertim nyja lidhese e rruges Milot - Lezhe - Rreshen, Thumane	7,373,780			200,000	187,350	3,023,022
ARRSH	M062582	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kukes -Morine Loti1 (vepra arti te medha) dublimi	10,362,450			200,000	200,000	10,107,335
ARRSH	M062254	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 9	8,667,808			733,536	0	7,934,272
ARRSH	M062255	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 10	8,651,831			325,182	325,113	8,559,416
ARRSH	M063723	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 10 (shtese punimesh)	1,200,000			1,485,709	1,185,709	1,185,709
ARRSH	M062994	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 11	1,716,703			58,369		1,658,334
ARRSH	M063508	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 11 (Shtese Punimesh)	1,008,000			300,000	300,000	300,000
ARRSH	M063009	Supervizion Ndertim rruga Lu-Br Loti 3	3,000,000			49,840	49,840	2,999,996

ARRSH	M062461	Supervizion punimeshNdertim rruga Porto Romano , Durres Loti1	5,880,542			317,552	317,552	5,880,542
ARRSH	M062537	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim rruga tre Urat Leskovik	7,120,718			1,173,958	1,173,494	7,120,254
ARRSH	M063617	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 1	4,020,000			3,075,000	3,075,000	4,020,000
ARRSH	M063724	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 1 (shtese punimesh)	1,472,400			500,000	500,000	500,000
ARRSH	M063618	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 2	6,003,600			3,537,816	3,537,816	4,537,816
ARRSH	M063846	Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banjë Loti 2 (shtese punimesh)	1,176,000			1,034,336	1,034,336	1,034,336
ARRSH	M063619	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3	4,994,400			1,340,000	1,337,694	3,313,982
ARRSH	M063725	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	1,440,000			500,000	500,000	500,000
ARRSH	M063638	Supervizion punimesh sistemim asfaltim rruga Librazhd Q.Stude Loti 3 (shtese punimesh)	1,813,200			700,000	700,000	1,174,619
ARRSH	M063335	Supervizion Punimesh Masa inxhinierike dhe plotësimi i rrugës Elbasan-Gjinar.				300,000		0
ARRSH	M063336	Supervizion Punimesh Masa inxhinierike në segmentin rrugor Buzuq-Çorovodë.	4,571,998			2,304,790	2,304,790	4,571,998
ARRSH	M063849	Supervizion punimesh Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1				300,000		0
ARRSH	M063850	Supervizion Punimesh Rikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande.				100,000		0
ARRSH	M063679	Supervizion - Plotesim-rifreskim i sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore Loti 1	2,280,960	25.03.2016		1,600,000	1,600,000	1,861,596
ARRSH	M063680	Supervizion - Plotesim-rifreskim i sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore Loti 2	401,990	24.03.2016		140,394	140,394	401,990
ARRSH	M063522	Supervizion punimesh Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë.	2,410,062			2,210,062	2,210,062	2,410,062
ARRSH	M063612	Supervizion punimesh Riveshje dhe Sistemim Asfaltim masa inxhinierike rruga Këlcyrë - Permet, Loti 3	2,280,000	18.04.2016		800,000	799,999	1,049,999
ARRSH	M063613	Supervizion punimesh Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranes (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tirane- Elbasan)Shtese punimesh	1,056,000			124,000		932,000
ARRSH	M063674	Supervizion Punimesh Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec	5,181,600	20.04.2016		3,500,000	3,500,000	3,800,000
ARRSH	M063721	Supervizor Punimesh Pjesa e mbetur e punimeve ne segmentin Lin-Pogradec, km 4 deri 21				300,000		0

ARRSH	M062958	Supervizion punimesh Ndertim rruga Unaza e Re Tirane,Komuna e Parisit-Shkolla teknologjike,pjesa e mbetur Km 0.00-0.640.	1,294,834			567,539	567,538	1,294,833
ARRSH	M062238	Supervizion punimesh Ndertim Rruga Milot-F.Kruje-Dublimi I Superstrades Loti 3	6,148,062			100,000	100,000	3,524,870
ARRSH	M062718	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim Rruga Korce- Erseke Loti 1	2,758,800			686,389	686,389	2,758,798
ARRSH	M063848	Supervizion punimesh Plotesimi I punimeve te mbetura dhe lidhja me rrugen ekzistuese te objektit Sistemim Asfaltim Rruga Korce-Erseke Loti 1				200,000		0
ARRSH	M062818	Supervizion punimesh Ndertim Unaza e Madhe Tirane(segmenti Komuna e Parisit - Rruga e Kavajes)	5,880,000			3,981,613	3,981,613	5,880,000
ARRSH	M063789	Supervizion punimesh Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640	6,892,800			400,000	400,000	400,000
ARRSH	M063004	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 1	19,908,000			1,097,692	1,097,692	9,149,716
ARRSH	M063005	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2	9,078,000			800,000	800,000	996,085
ARRSH	M063006	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3	7,536,000			2,242,681	2,242,681	2,588,588
ARRSH	M063844	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3(Shtese punimesh)				100,000		0
ARRSH	M063845	Supervizion Punimesh Permirosimi i sigurise rrugore ne aksin Kashar - Rinas				100,000		0
ARRSH	M061317	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 1	6,230,000			634,343	0	5,595,657
ARRSH	M062186	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 1 shtese punimesh	1,048,206			100,000		948,206
ARRSH	M061876	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 2	6,115,051			464,744	335,087	5,985,394
ARRSH	M062536	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 3	4,947,178			361,144	324,582	4,910,616
ARRSH	M062217	Supervizion punimesh Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti1	5,351,935			150,766		5,201,169
ARRSH	M062783	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti1	12,048,000			200,000	200,000	4,006,565
ARRSH	M062784	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti2	5,668,800			200,000	106,066	1,479,444
ARRSH	M062485	Supervizion punimesh Rikonstruksion segmenti rrugor Kodër-Kamëz Tapizë	4,741,294			1,045,419	1,045,419	4,096,444
ARRSH	M063852	Supervizion punimesh Rikonstruksion segmenti rrugor Kodër-Kamëz Tapizë (Shtese punimesh)	799,498			200,000		0

ARRSH	M062636	Sup.punime Nd.Rruga Unaza e Re Tirane (seg.Komuna Parisit-Rr.re Tirane-Elbasan .				91,933	91,933	91,933
		Studim Projektme	1,095,793,990	-	-	511,503,122	511,220,162	1,042,161,617
ARRSH	M060526	Studim Projektim Oponence teknike (K.lidhur)				60,583,815	60,583,815	185,219,044
ARRSH	M062822	Studim projektim zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres	296,418,000	03.08.2015	03.09.2016	91,784,588	91,784,588	163,029,900
ARRSH	M063550	Studim projektzbatimi per akset rrugore Skrapar - Permet;	27,599,999	25.08.2015	25.12.2015	22,599,999	22,599,999	27,599,999
ARRSH	M063560	Studim Projektim Masa inxhinierike I aksit Boboshtice - Dardhe	10,800,000	18.04.2016		1,040,000	1,040,000	5,940,000
ARRSH	M063108	Studim fizibiliteti dhe projektim te rrugeve te zones Thumane-Fushe Kruje-Vore-Kashar	152,400,000	14.04.2015	14.04.2016	45,720,000	45,720,000	152,400,000
ARRSH	M062585	Studim Projektim masa inxhinierike aksi Ura Skuraj- Burrel-Bulqize-Peshkopi	17,940,000	16.10.2014	16.06.2015	7,354,546	7,354,546	17,940,000
ARRSH	M063543	Studim Projektim aksi Selenice - Kuc - Qeparo	196,796,400	28.09.2015	28.11.2016	88,558,380	88,558,380	196,796,400
ARRSH	M063548	Studim projektim rehabilitim I rruges ekzistuese Elbasan(Ilixha) - Gramsh (Drize)	12,744,791	09.03.2017	09.05.2018	7,009,634	7,009,634	7,009,634
ARRSH	M063553	Studim projektim tehabilitim I aksit rrugor Berat - Corovode	56,296,800	07.09.2015	07.05.2016	25,333,560	25,333,560	56,296,800
ARRSH	M063554	Studim projektim by pass Tepelene	33,600,000	26.08.2015	26.03.2016	21,278,880	21,278,880	33,600,000
ARRSH	M063556	Studim projektim rruga e Velipojes, seg. Berdice - Ura e Gjo Lulit	37,485,600	10.11.2015	10.05.2016	16,868,520	16,868,520	37,485,600
ARRSH	M063557	Studim projektim by pass Gjirokaster	79,207,200	11.09.2015	11.07.2016	74,207,200	74,207,200	79,207,200
ARRSH	M063558	Studim projektim rruga Qafe Qele - Koman	55,920,000	14.09.2015	14.06.2016	25,164,000	25,164,000	55,920,000
ARRSH	M063551	Studim projektzbatimi për akset rrugore Skrapar - Gramsh;	67,465,200			13,500,000	13,493,040	13,493,040
ARRSH	M063555	Studim projektim i aksit rrugor Gjirokastër - Libohovë - Poliçan - Zagori	51,120,000			10,500,000	10,224,000	10,224,000
		Sinjalistike dhe siguri Rrugore	1,218,436,172			491,826,778	490,612,397	1,174,289,375
ARRSH	M063564	Permiresimi rifreskimi sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore-vazhdimi Loti 1	1,007,759,501	27.10.2015	27.08.2016	295,791,000	294,576,619	978,253,597
ARRSH	M063832	Permiresimi rifreskimi sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore-vazhdimi Loti 2(Shtese kontrate)	115,394,864	24.04.2017	24.10.2017	115,192,112	115,192,112	115,192,112

ARRSH	M063833	Permiresim i sigurise rrugore ne aksin Kashar - Rinas	95,281,807	05.07.2017	05.01.2018	80,843,666	80,843,666	80,843,666
ARRSH	M063835	Blerje pajisje kompiuterike per ARRSH (TOTAL)	23,398,920			26,697,393	15,222,120	15,222,120
ARRSH	M063839	Blerje pajisjesh per akreditimin e Labororit te ARRSH-se.	5,535,000			6,000,000		0
		FOND EMERGJENCE TOTAL				18,425,866	8,423,387	8,423,387
ARRSH	M063840	FOND EMERGJENCE				10,000,000		0
ARRSH	M063841	Emergjence Ndertim Ura e Brataj, km 11+500, aksi rrugor Qafa e Dushkut - Kuc	8,425,866			8,425,866	8,423,387	8,423,387
		KOSTO LOKALE				958,927,937	815,293,859	2,300,666,407
ARRSH	M062726	Kosto Lokale Supervizion ndertim segmenti Fier (Levan-Tepelenë)				39,725,756	39,725,756	175,501,318
ARRSH	M062959	Kosto Lokale Ndertim Segmenti Fier (Levan-Tepelenë)				140,277,442	140,277,441	1,264,119,007
ARRSH	M063727	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				105,000,000	61,870,081	61,870,081
ARRSH	M063728	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				81,674,051	52,129,248	52,129,248
ARRSH	M063729	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				70,500,000	40,084,135	40,084,135
ARRSH	M063730	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				96,000,000	66,996,258	66,996,258
ARRSH	M063731	Kosto Lokale Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				28,000,000	26,092,698	53,707,360
ARRSH	M064004	Kosto Lokale Kosto operacionale - RRSMP (projekti i bankes boterore)				2,000,000	1,077,358	1,077,358
ARRSH	M063734	Kosto Lokale, Njesia e Implementimit (Konsulentet) RRSMP (Projekti i Bankes Boterore)				4,000,000	3,186,534	3,546,013
ARRSH	M063735	Kosto Lokale Konsulenti Nderkombetar per pergatitjen e Dokumentave te Tenderit (Projekti i Bankes Boterore)				1,370,000	1,333,724	2,321,074
ARRSH	M063782	Kosto lokale Konsulenti nderkombetar (Projekti i Bankes Boterore)				2,155,000		0
ARRSH	M062727	Kosto Lokale ndertim tuneli Rruga Tiranë - Elbasan				2,000,000	1,242,671	3,621,032
ARRSH	M063857	Kosto Lokale Shpenzime per Vendime Gjyqesore per Njesine e Projektit Tirane - Elbasan				3,000,000		0
ARRSH	M061958	Kosto Lokale ndertim Rruga Sarande - Konispol				250,838,576	250,838,576	250,838,576

ARRSH	M063571	Kosto Lokale Supervizion By Pass i Fierit				45,961,163	45,961,163	45,961,163
ARRSH	M062826	Kosto Lokale Ndërtim aksi rrugor Shkodër - Hani i Hotit				17,510,602	17,510,602	210,684,541
ARRSH	M063037	Kosto Lokale Supervizion I segmentit rrugor Shkodër - Hani i Hotit				131,180	123,414	123,414
ARRSH	M063858	Kosto Lokale financimi i Komitetit Europian per objektin "Sistemim asfaltim rruga 3 urat Leskovik".				65,341,167	65,277,651	65,277,651
ARRSH	M063737	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit te Projektit Qukës - Qafë- Pllaçë Loti 1+ Loti 2				2,000,000	973,549	1,666,029
ARRSH	M063738	Kosto Lokale për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë- Pllaçë Loti 1+ Loti 2				350,000	0	0
ARRSH	M063739	Kosto Lokale për Njesinë e menaxhimit të Projektit Qukës - Qafë - Pllaçë Loti 3				593,000	593,000	1,142,149
ARRSH	M063740	Kosto Lokale për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë- Pllaçë Loti 3				500,000	0	0
		TVSH dhe Takse Doganore				2,105,383,149	1,970,820,891	2,925,447,145
ARRSH	M062730	TVSH e T.D. Supervizion Ndërtim Rruga Fier (Levan) - Tepelenë.				8,941,000	8,941,000	34,697,307
ARRSH	M060652	TVSH e T.D. Ndërtim Rruga Fier (Levan) - Tepelenë				26,833,984	26,833,984	171,215,304
ARRSH	M061570	TVSH e T.D. Ndërtim Segmenti Rrugor Shkodër Hani i Hotit				3,891,243		0
ARRSH	M063047	TVSH e Taksë doganore Supervizion i segmentit rrugor Shkodër - Hani i Hotit				26,180	24,682	4,019,098
ARRSH	M063741	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				49,551,000	29,547,827	29,547,827
ARRSH	M063742	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				39,000,000	24,895,695	24,895,695
ARRSH	M063743	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				34,000,000	19,052,871	19,052,871
ARRSH	M063744	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				46,000,000	31,853,783	31,853,783
ARRSH	M063745	TVSH dhe T.D, Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				13,850,000	12,453,240	25,624,266
ARRSH	M063749	TVSH dhe T.D, Kosto Operacionale - RRSMP (Projekti i Bankes Boterore)				880,000	184,041	503,138
ARRSH	M063863	TVSH dhe Takse doganore Mbeshtetje per programin afatmesem te investimeve dhe mirembajtjes				5,630,000	0	0

ARRSH	M063573	TVSH e T.D. Supervizion By Pass i Fierit				10,128,286	9,267,928	11,593,802
ARRSH	M064076	TVSH e TD Pajisje për Supervizionin e Ndërtimit të Segmentit Rrugor, By Pass Fierit				1,938,608	1,626,948	1,626,948
ARRSH	M064077	TVSH e TD Pajisje për Supervizionin e Ndërtimit të Segmentit Rrugor, By Pass Vlorës				1,956,856	1,691,854	1,691,854
ARRSH	M062830	TVSH e T.D. Asistencë Teknike për DPRr				5,833,240	4,570,018	4,570,018
ARRSH	M063117	TVSH e T.D. Asistencë Teknike Siguria Rrugore - IPA				18,000,000	5,354,808	5,354,808
ARRSH	M060653	TVSH e T.D. Ndërtim Rruga Sarandë - Konispol				12,957,700		0
ARRSH	M062854	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				1,108,524,978	1,108,524,978	1,523,442,198
ARRSH	M062855	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				41,112,000	40,158,408	84,385,421
ARRSH	M062856	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti 3, aksi Tirane - Elbasan (Dalje tuneli I Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27)				34,560,000	12,441,881	36,669,681
ARRSH	M062857	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 3, aksi Tiranë- Elbasan (Dalje tuneli i Krrabës km 15.20 - Elbasan km 27)				512,000		3,597,396
ARRSH	M062859	TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit.				50,000	19,837	79,433
ARRSH	M062962	TVSH Audit Projekti i rrugës "Tiranë- Elbasan "				218,000	201,223	622,586
ARRSH	M063676	TVSH e T.D. Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës				10,247,563	7,787,162	39,970,968
ARRSH	M063751	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1				105,000,000	105,000,000	160,979,731
ARRSH	M063752	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 2				250,863,702	250,863,702	363,563,702
ARRSH	M063753	TVSH e T.D. Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				30,000,000	28,114,033	52,876,888
ARRSH	M063754	TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				768,000	245,085	245,085
ARRSH	M063755	TVSH e TD për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë-Pllaçë Loti 1+ Loti 2				50,000	0	0
ARRSH	M063756	TVSH Audit Projekti i rrugës "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				1,280,000	0	0
ARRSH	M063757	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 3				231,578,809	231,578,809	271,769,982

ARRSH	M063758	TVSH e TD për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë-Ploçë Loti 3				500,000	0	0
ARRSH	M063759	TVSH e T.D Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 3				10,700,000	9,587,094	20,997,355

	Kodi projektit	Emertimi i projektit Financim I Huaj	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31 Dhjetor 2017
	KM06100	RRSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)	3,549,000	2016		190,000	651	651
	KM06101	RRSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)	3,336,667	2016		165,000	548	548
	KM06102	RRSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)	2,412,667	2016		150,000	422	422
	KM06103	RRSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)	3,124,333	2016		190,000	705	705
	KM06104	Konsulentit i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)	955,500	2016		54,000	27,808	67,717
	KM06106	Asistence Teknike per Sigurine Rugore(Projekti i Bankes Boterore)	201,833	2016		30,000		-
	KM06107	Asistence Teknike per Vleresimin e Perfundimeve (Projekti i Bankes Boterore)	95,667	2016		20,000		-
	KM06108	Njesia e Implementimit (Konsulentet) RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	77,000	2016		15,000	6,094	11,641
	KM06109	Kosto Operacionale - RRMSP 9Projekti I Bankes Boterore)	47,833	2016		11,200	4,700	5,377
	KM06121	Menaxhimi I Aseteve Rugore				30,000		-
	KM06122	Data Base e Sigurise Rugore				15,000		-
	KM06123	Strategjia e Transportit & Ndhimja per Programin e Inv & Aktivitete te tjera				63,000		-
	GM06088	Independent Annual Technical and DLI				20,000		-
	KM06073	Ndertim By Pass i Fierit	5,775,484			400,000	394,000	3,991,566
	KM06079	Ndertim By Pass i Vlores	4,940,582			394,232	28,616	723,211
	KM06097	Supervizion By Pass i Vlores	232,862			10,000		76,138
	KM06080	Ndertim By Pass I Rrogozhines	954,762	2014	2016	15,000		796,579
	KM06083	Supervizion By Pass I Rrogozhines	696,200	2013	2016	6,982		696,200
	GM06071	Asistence Teknike Siguria Rugore - IPA)	315,000			8,000	26,746	26,746
	GM06070	Asistence Teknike nga IPA-Acrosse	-			1,000		-
	KM06081	Ndertim Segmenti 1 "Tirane - Elbasan"	17,536,000	2012	2017	4,155,052	5,125,749	14,904,000
	KM06083	Supervizion Segmenti 1	691,203	2012	2017	20,000	364,662	749,000
	KM06082	Ndertim Segmenti 3 "Tirane - Elbasan"	10,103,703	2012	2016	40,650	44,876	9,995,684
	KM06085	Supervizion Segmenti 3	275,453	2012	2016	3,000	3,375	326,947
	KM06086	Njesia Kosto Men. & Kosto Lokale	100,000	2011	2017	14,500		102,389
	KM06087	Audit	6,887	2012	2017	1,090		5,693
	KM06048	Ndertim Nyja e Vores	610,660	2008	2016	3,000		576,521
	KM06094	Rruga e Arberit	31,666,667			8,000		-
	KM06111	Ndertim Qukes - Q Ploce Lot 1	4,535,399	2015	2018	749,851	749,851	1,998,781
	KM06112	Ndertim Qukes - Q Ploce Lot 2	7,345,551	2015	2018	1,388,952	1,388,952	2,864,427
	KM06113	Supervizion Qukes- Q PloceLot 1 & Lot 2	610,523	2015	2018	100,000	100,000	308,333
	KM06114	Njesia e menaxhimit te Projektit Qukes qafe ploce PMU Lot 1 & Lot 2	63,000	2015	2018	16,500	16,500	27,600
	KM06115	Audit segmenti rrugor Qukes-Q Ploce Lot 1 & Lot 2	19,200		2018	6,400		-
	KM06116	Ndertim Qukes -Q Ploce Lot 3	3,581,807	2015	2018	600,000	900,284	1,111,886
	KM06117	Supervizion Qukes - Q Ploce Lot 3	151,017	2015	2018	15,000	17,893	76,773

KM06118	NJMP Qukes - Qafe Plloce Lot 3	12,480	2015	2018	2,000	2,250	13,642
GM06087	Studim I fizibilitetit te autostrades Adriatiko - Joniane	-			45,000		-
KM06099	Projektimi I rruges By Pass Elbasan,Dublimi I rruges Milot - Lezhe - Shkoder, ruga Vaqarr - Kavaje	245,000			-		-
KM06124	Fond I Ngrire				2,000,000		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	26.02.2018