

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"**

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë						Kodi i Grupit	Kodi 06
Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime						Kodi i Programit	Kodi 06370
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Plan Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	34,313	38,000	38,000	38,000	38,000	35,890	-2,110
601	Sigurime Shoqërore	5,377	8,000	8,000	8,000	8,000	5,635	-2,365
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	52,845	13,000	13,000	13,000	13,000	11,372	-1,628
603	Subvencione		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	974,963	-25,037
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja	0						0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>92,535</b>	<b>1,059,000</b>	<b>1,059,000</b>	<b>1,059,000</b>	<b>1,059,000</b>	<b>1,027,861</b>	<b>-31,139</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	18,775	105,550	49,937	60,813	60,813	56,123	4,690
231	Kapitale të Trupëzuara	4,523,548	3,326,450	3,382,063	4,411,830	4,411,830	4,137,975	273,855
232	Transferta Kapitale	0						0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>4,542,323</b>	<b>3,432,000</b>	<b>3,432,000</b>	<b>4,472,643</b>	<b>4,472,643</b>	<b>4,194,098</b>	<b>278,545</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	325,142					0
231	Kapitale të Trupëzuara	8,504,013	4,179,858	4,505,000	5,926,200	5,926,200	6,435,507	
232	Transferta Kapitale	0						0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>		<b>4,505,000</b>	<b>4,505,000</b>	<b>5,926,200</b>	<b>5,926,200</b>	<b>6,435,507</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>7,937,000</b>	<b>7,937,000</b>	<b>10,398,843</b>	<b>10,398,843</b>	<b>10,629,605</b>	<b>-278,545</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>92,535</b>	<b>8,996,000</b>	<b>8,996,000</b>	<b>11,457,843</b>	<b>11,457,843</b>	<b>11,657,466</b>	<b>-309,684</b>

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	Kodi i Grupit	Kodi 06
Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Kodi i Programit	Kodi 06370

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	ne 000/leke											Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
			Sasia Faktike (sipas vitit 2016)	Shpenzimet (sipas vitit 2016)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2017)	Sasia (sipas planit te vitit 2017)	Shpenzimet (sipas planit te 2017)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2017)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2017)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit në fund të Dhjetor 2017)	Sasia Faktike (në fund të Dhjetor 2017)	Shpenzimet Faktike (në fund të Dhjetor 2017)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2017)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III	
A/I	Lidhje të reja të furnizimit me ujë	Nr.lidhjesh	2,000	82,000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41	0	0	Luhatjet e kostove për njësi vinë për arsye se pagesa asnjëher nuk ecin paralel me volumin e punëve të kryera dhe pra disa objekte i kanë përfunduar punimet dhe kanë vetëm diferencë fondi ose disa i kanë ndërprerë punimet për financim jo të plotë krahasuar me volumet e kryera.
A/II	Linjë e re ujesjtësi për furnizimin me ujë	ml	170,072	1,414,487	8	215,776	1,659,744	8	215,776	2,250,402	10	156,875	2,190,046	14	6	6	4		
A/III	Rrjet kanalizimesh te ujrave te zeza i shtruar	ml	4,647	125,964	27	14,266	425,334	30	14,266	318,412	22	8,205	290,215	35	8	6	13		
A/IV	Impliant trajtimi i ujrave te zeza	cope	1	130,000	130,000	2	91,885	45,943	2	204,008	102,004	1	204,008	204,008	74,008	158,066	102,004		
A/V	Diga e HEC Banjes i trajtuar	Ha	20	5,000	250	20	500	0	20	5,000	250	20	408	20	-230	20	-230		
A/VI	Leje Infrastrukturore	cope	1	2,000	2,000	2	5,000	500	2	2,000	500	0	594	0	-2,000	-500	-500		
A/VII	Shpronësime	cope	2	5,000	2,500	2	10,000	5,000	2	3,000	1,500	1	995	995	-1,505	-4,005	-505		
A/VIII	Supervizion Punimesh	cope	48	17,643	368	79	38,807	491	79	41,159	521	20	28,974	1,449	1,081	957	928		
A/VIII	Studime dhe oponencë	cope	7	45,609	6,516	5	49,937	9,987	5	60,813	12,163	1	56,123	56,123					
B/I	Linjë e re ujesjtësi për furnizimin me ujë	ml	366,852	1,660,194	5	122,856	2,386,596	19	142,856	2,386,596	17	182,557	2,250,200	12	8	-7	-4	Luhatjet e kostove për njësi vinë për arsye se pagesat asnjëher nuk ecin paralel me volumin e punëve të kryera.	
B/II	Lidhje të reja të furnizimit me uje	ml	17,090	1,261,200	17	23,946	431,499	18	54,946	431,499	8	131,667	362,557	3	-14	-15	-5		
B/III	Rrjet kanalizimesh të ujrave të zeza i shtruar	ml	74,256	4,436,447	60	17,450	2,718,265	156	27,450	2,718,265	99	56,224	2,699,263	48	-12	-108	-51		
B/IV	Implianti I Trajtimit të Ujrave të Zeza	copë	3	2,749,396	916,465	2	1,857,500	928,750	2	1,857,500	928,750	1	2,399,602	2,399,602	1,483,137	1,470,852	1,470,852		
B/V	Konsulencë	orë pune	85,852	279,894	3	38,876	120,000	3	38,876	120,000	3	15,048	146,618	10	6	7	7		

**Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit**

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i perudhes/progresiv	Komente
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	



ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem.

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	Vlera e realizuar deri dhjetor 2016	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujori III)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
	<b>Totali</b>				<b>11,513,029,948</b>	<b>4,472,457,200</b>	<b>2,531,936,143</b>	<b>2,771,363,171</b>	<b>1,517,191,743</b>	<b>5,196,731,542</b>	
M062768	"Përfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTI II (Linjat KUZ Perroi Agait, Stacioni Pompimit Nr.1 deri tek Stacioni Pompimit Nr.2)"	398,269,144	11/2/2016		398,269,144	66,380,800	16,868,973	66,224,085	66,224,085	83,093,058	Vazhdim
M062846	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti I: Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime - Stacion Qendror, linja e ujesjellesit Stacion Qendror Çërme deri tek ura e Rrogozhines Piketa 426, rikonstruksioni i linjave elektrike	314,532,787	25.11/2013	7/25/2014	314,532,787	1,270,000	313,824,589	580,377	0	314,404,966	diference finacimi
M062848	Furnizimi me uje I plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti II: Linja e ujesjellesit me presion nga ura e Rrogozhines piketa 426 deri ne pus - nderprerje Kavaje, pus - nderprerjeje Kavaje, linja e Ujesjellesit pus - nderprerje deri ne depon ekzistuese Kavaje;	934,620,347	4/3/2015		934,620,347	174,323,205	760,312,558	174,172,924	174,004,918	934,483,482	diference finacimi
M062850	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres	1,049,831,886	4/5/2013	10/15/2014	1,049,831,886	377,314,847	644,971,521	351,146,503	330,247,875	996,118,024	diference finacimi
M063817	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti I: (Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime - Stacion Qendror, linja e ujesjellesit Çërme-Rrogozhine pik 426, rikonstr.linjat elektrike)" (Shtese Kontrate)	61,639,392			61,639,392	49,240,603	12,426,578	49,240,603	0	61,667,181	diference finacimi
M063864	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti II: Linja e ujesjellesit me presion nga ura e Rrogozhines piketa 426 deri ne pus - nderprerje Kavaje, pus - nderprerjeje Kavaje, linja e Ujesjellesit pus - nderprerje deri ne depon ekzistuese Kavaje;( Shtese kontrate )	179,328,488			179,328,488	178,887,272	0	178,887,272	27,000,000	178,887,272	diference finacimi
M063865	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres (Shtese kontrate)	208,804,760			208,804,760	28,008,000	0	28,008,000	26,600,000	28,008,000	diference finacimi
M063426	" Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	186,769,422	7/23/2015		186,769,422	153,091,409	33,678,504	134,300,155	134,300,155	167,978,659	Vazhdim
M063430	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres	299,619,816	6/16/2016		299,619,816	114,237,677	10,000,000	114,237,619	89,999,942	124,237,619	Vazhdim
M063432	Furnizimi me uje i fshatrave të Komunës Golem	420,830,038	7/24/2015	1/24/2018	420,830,038	257,807,715	164,793,077	254,349,246	98,229,246	419,142,323	diference finacimi
M063866	Furnizimi me uje i fshatrave të Komunës Golem(shtese kontrate )	76,781,112			76,781,112	22,532,617	0	22,532,617	9,900,000	22,532,617	Vazhdim
M063439	Ndërtim ujësllësi Troshan, Komuna Blinisht	99,775,900			99,775,900	30,000,000	35,758,640	30,000,000	30,000,000	65,758,640	Diference finacimi
M063441	"Rikonstruksion dhe hapje kanali i ujrave të zeza , Lagjia nr 2, blloku " 1 Maj" Kuçovë"	19,003,756			19,003,756	8,103,756	10,900,000	8,024,831	8,024,831	18,924,831	Perfunduar
M063655	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës	151,528,942	12/23/2015		151,528,942	90,000,000	35,386,304	89,999,878	49,612,570	125,386,182	I kolauduar
M063682	Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë	192,755,535	12/30/2015		192,755,535	85,000,000	43,115,303	85,000,000	50,000,000	128,115,303	diference finacimi
M063291	Furnizimi me ujë i fshatit Jorgucat me pus Çipimi	35,743,028	12/22/2014	180 DITE	35,743,028	0	35,898,408	0	0	35,898,408	Vazhdim
M063304	"Ndërtim kolektori i ujrave të zeza, fshati Drashovicc".	46,808,886			46,808,886	8,940,157	37,868,729	8,940,157	8,940,157	46,808,886	Perfunduar
M063318	Rrjeti i jashtëm i ujësllësit me vetrrjedhje i fshatit Palasë dhe i komplekseve turistike, Bashkia Himarë	26,061,835			26,061,835	0	19,964,960	0	0	19,964,960	diference finacimi
M063368	Ndërtim ujësllësi Shirokë ( faza e fundit ) lidhja e matësave me konsumatorët	16,374,128			16,374,128	0	0	0	0	0	pa tenderuar

M063376	"Ndërtim i rrjetit të K.U.Z për fshatit Kashisht" Komuna Frakull	33,588,888			33,588,888	0	33,587,735	0	0	33,587,735	Perfunduar
M063629	"Ndërtim i kanalizimit të ujrave të bardha dhe të zeza , dalja shinat e trenit - Lumi Kir "	23,031,766			23,031,766	3,031,776	20,000,000	2,910,886	2,910,886	22,910,886	Perfunduar
M063438	Ndërtim i rrjetit shpërndarës të ujësjesit të fshatrave të Komunës Fratar.	81,026,386			81,026,386	9,482,240	80,634,816	9,386,632	0	90,021,448	Perfunduar
M063760	"Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P. në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës"	1,319,216,061			1,319,216,061	173,914,015	30,000,000	173,914,015	61,791,493	203,914,015	Vazhdim
M063764	Rikonstruksion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	187,303,365			187,303,365	40,000,000	40,171,461	39,999,663	28,261,663	80,171,124	Perfunduar
M063765	Ujësjesi i fshatit Çepan, Komuna Çepan, Bashkia Skrapar (Shtese Punimesh)	3,321,874			3,321,874	3,311,024	0	3,289,320	3,289,320	3,289,320	Vazhdim
M063766	Ndërtim i KUZ dhe KUB Cerrik ,Bashkia Cerrik	25,122,089			25,122,089	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	5,600,000	Vazhdim
M063767	Ujësjesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prrerjas	83,952,171			83,952,171	27,200,000	0	27,199,830	0	27,199,830	Vazhdim
M063790	Ujësjesi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës	69,265,747	12/29/2016	4/29/2017	69,265,747	30,000,000	2,376,000	30,000,000	30,000,000	32,376,000	difference financimi
M063792	Punime në nënstationin elektrik, punime në stacionin e pompimit Trush si dhe ndërtimi i rrjetit kryesor të furnizimit me ujë të pushuesve në plazhin Velipojë	62,407,666			62,407,666	25,000,000	12,650,000	25,000,000	25,000,000	37,650,000	difference financimi
M063794	Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushë Arrëz	74,320,332	1/20/2017	9/20/2017	74,320,332	20,000,000	0	19,998,323	19,998,323	19,998,323	Vazhdim
M063796	Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujësjesit Kërpiçë - Gramsh , nga rrëshqitjet masive të tokës në fshatrat Kërpiçë , Sotirë, Shëmrizë	12,975,971			12,975,971	10,344,235	2,614,848	10,344,185	10,344,185	12,959,033	Perfunduar
M063798	Ndërtim ujësjesi në fshatrat Çorrush dhe Anbreg (shtesë kontrate)	17,181,464			17,181,464	13,690,078	3,440,000	13,674,878	13,024,878	17,114,878	Perfunduar
M063800	Ndërtim i ujësjesit të 5 fshatrave të Komunës Fratar Mallakaster (shtesë kontrate)	9,588,479			9,588,479	7,639,800	1,920,000	7,639,800	6,000,000	9,559,800	Perfunduar
M063802	Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qender	84,194,271	12/28/2016	5/28/2017	84,194,271	20,000,000	0	19,999,950	19,999,950	19,999,950	Vazhdim
M063804	Ndërtim ujësjesi i fshatit Drashovice	80,213,933			80,213,933	20,000,000	15,700,000	20,000,000	20,000,000	35,700,000	Vazhdim
M063806	Ndërtim i linjes se jashtme te ujësjesit Ballsh (shtese kontrate)	11,286,142			11,286,142	8,990,000	2,259,846	8,988,350	8,988,350	11,248,196	Vazhdim
M063245	Rehabilitimi i ujësjesit zona D, linja kryesore+depo uji, qyteti Bulqizë	29,105,690			29,105,690	5,800,394	23,305,296	5,800,394	5,800,394	29,105,690	Perfunduar
M063633	Shtesë burimi në ujësjesin rajonal Skënderbegas	65,156,000			65,156,000	946,408	0	946,309	946,309	946,309	Perfunduar
M063811	Ndërtimi i Puseve dhe linja e dërgimit deri në pusetën e manovrimit për ujësjesin Selenicë	22,030,411			22,030,411	17,611,739	4,419,424	17,323,320	9,999,248	21,742,744	Perfunduar
M063813	Masa nixhinierike per mbrojtje e linjes se ujësjesit ne fshatin Bençe -Tepelene	24,158,967			24,158,967	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Perfunduar
M063815	Furnizimi me uje i qytetit te Pukes rrjeti i jashtem dhe i brendshem (punime shtese)	4,072,848			4,072,848	4,999,549	0	4,925,901	4,084,482	4,925,901	Perfunduar
M063819	Rikonstruksion i magjstralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujësjesit ne Bashkine Rogozhine Loti I	99,569,564	12/6/2016	2/6/2017	99,569,564	50,490,600	19,962,877	50,490,600	40,294,327	70,453,477	Vazhdim
M063867	KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	100,164,468			100,164,468	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
M063868	Furnizim Makineri - Pajisje per Ndermarrjen SH.A.Vlore	154,636,278			154,636,278	32,000,000	0	4,418,397	0	4,418,397	
M063869	Rikonstruksion i ujësjesit fshatit Krumë dhe Zarisht	100,195,308			100,195,308	20,500,000	0	20,500,000	20,054,363	20,500,000	
M063870	Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje	97,605,241	7/5/2017	4 muaj	97,605,241	13,100,000	0	12,714,720	0	12,714,720	Perfunduar
M063871	Ujësjesi i fshatit Shalës,lagjet Blate "Kurtalli" dhe Blate "Xhikallare" Komuna Shales, Elbasan ( shtese kontrate )	9,491,671			9,491,671	9,491,671	0	9,174,852	9,174,852	9,174,852	Perfunduar
M063873	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës(shtese kontrate )	30,342,194			30,342,194	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
M063874	Ndërtimi i linjes se jashtme te ujësjesit rajonal Mallakaster	97,911,360			97,911,360	20,048,860	0	20,048,860	0	20,048,860	difference financimi
M063875	Impinati i Trajtitimit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare	150,461,438			150,461,438	30,094,405	0	30,094,405	0	30,094,405	Vazhdim
M063876	Ndërtim i rrjetit KUZ Romes dhe Mollaj	98,454,233			98,454,233	0	0			0	
M063877	Ndërtim ujësjesi te fshatit Visoke	125,026,802			125,026,802	0	0			0	

M063878	Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi	26,644,918	11/20/2017	3 MUAJ	26,644,918	5,328,984	0	5,328,960	0	5,328,960	Vazhdim
M063879	Ndertim i linjes se furnizimit me uje nga depo uji Tepelene ne qytetin Memalia j(shtese kontrate )	10,818,236			10,818,236	0	0	0	0	0	
M063880	Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares	86,561,035			86,561,035	0	0	0	0	0	
M063881	Rikonstruksion i ujesjellesit Bulqize, rrjeti shperndares, Fazea dyte (Linja sekondare dhe terciare ) (shtese kontrate )	7,569,384			7,569,384	0	0	0	0	0	
M063882	Ndertimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen	130,313,105			130,313,105	0	0	0	0	0	
M063883	Linja e ujesjellesit Corovode-Cerenishte	23,966,972			23,966,972	0	0	0	0	0	
M063884	Furnizimi me uje i qytetit Roskovec, rikonstruksioni i rrjetit te brendshem te ujesjellesit per lagjen nr.1	85,893,264			85,893,264	0	0	0	0	0	
M063885	Linja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit Bishnice-Velcan	66,128,016			66,128,016	0	0	0	0	0	
M063886	Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Keqeyre,Bashkia Keqeyre, Faza e I	100,222,749			100,222,749	0	0	0	0	0	
M063887	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit	594,625,108			594,625,108	110,000,000	0	105,200,923	0	105,200,923	Perfunduar
M063888	Ndertim linje ujesjellesi lagjia Parku,Qytet Gramsh	10,356,129			10,356,129	1,906,840	0	1,906,840	0	1,906,840	Perfunduar
M063889	Kanalizime te ujrave te zeza, Lagja e Tafaneve ,Bashkia Belsh	30,749,424			30,749,424	0	0	0	0	0	Perfunduar
M063890	Ndertim i rrjetit KUZ ne fshatin Shtermen ,Cerrik	136,110,125			136,110,125	0	0	0	0	0	Vazhdim
M063892	Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat	24,121,839			24,121,839	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	Perfunduar
M063893	Ndertimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi	10,045,344			10,045,344	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	Diference financimi
M063891	Rikonstruksion i rrjetit kryesor dhe shperndarjes per qytetin e ri Bulqize dhe fshatin Vajkal.	133,670,062			133,670,062	0	0	0	0	0	0
M063894	Rehabilitimi i rezervuarit 4000 m3 (shtese kontrate)	12,868,527			12,868,527	0	0	0	0	0	0
	Ujesjellesi I fshatit Vercisht -Gostomiske	14,810,648			14,810,648	0		0	0	0	0
M063895	Ujesjellesi i fshatit Hoshteve , rrjeti jashtem	8,862,507			8,862,507	0	0	0	0	0	0
M063896	Rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke	99,893,076			99,893,076	0	0	0	0	0	0
M063897	Rikonstruksion dhe hapje kanali i ujrave te zeza , Lagjia nr 2, blloku, I Maj Kuçovë Loti 2	21,502,454			21,502,454	0	0	0	0	0	0
M063898	Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte .	95,089,235	8/30/2017	12 MUAJ	95,089,235	18,800,000	0	18,799,994	0	18,799,994	Vazhdim
M063899	Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices	99,457,289			99,457,289	19,900,000	0	19,900,000	12,660,000	19,900,000	Vazhdim
M063900	"Rikonstruksion i rrjetit ujesjelles , fshati Melgushë , faza e dyte ( shtese kontrate )	14,051,556			14,051,556	2,810,000	0	2,810,000	2,810,000	2,810,000	Perfunduar
M063901	"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"	369,565,169			369,565,169	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	Vazhdim
M063902	"Ndertim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez,Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender ( faza e dyte)	154,247,825			154,247,825	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	Vazhdim
M063903	"Shtese uji per qytetin Bajram Curri "	81,349,382			81,349,382	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000	Vazhdim
M063904	" Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" ( shtese kontrate )	37,395,540			37,395,540	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Vazhdim
M063905	"Rikonstruksion i magjstralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rogozhine Loti II"	97,873,397			97,873,397	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	Vazhdim
M064010	Furnizimi me uje i fshatit Gradec	11,049,468			11,049,468	14,596,303	0	10,997,110	0	10,997,110	Perfunduar
M064000	Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	480,994,213			480,994,213	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000	Vazhdim
M064012	"KUZ fshati Lubonje "	39,842,541			39,842,541	7,968,508	0	7,967,550	0	7,967,550	Perfunduar
M064016	"Ndertim ujesjellesi per zonen e Jales"	61,210,133			61,210,133	0	0	0	0	0	pa tenderuar

M064036	"Ndërtim linje ujësjesllesi - 500 per lidhjen e depos se re ne Arapaj me rrjetin spherndares plazh, Bashkia Durres"	32,857,904			32,857,904	32,857,904	0	26,759,479	0	26,759,479	Perfunduar
M064018	"Ndërtim ujësjesllesi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	80,389,562			80,389,562	16,077,912		16,077,912	0	16,077,912	Vazhdim
M062836	Supervizion punimesh per perfundimin e rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroit I Agait - Qerret", Loti II ( Linjat KUZ Perroi i Agait, Stacioni i Pompave Nr.1 dhe deri tek Stacioni i Pompave nr.2)	1,466,000			1,466,000	900,000	500,000	400,000	0	900,000	Vazhdim
M062847	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje I plazheve Durres - Kavaje nga pushpimet e Çermes, Loti I: Dublimi i pushpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujësjesllesit pushpime - Stacion Qendror, linja e ujësjesllesit Stacion Qendror Çerne deri tek ura e Rrogozhines Piketa 426, rikonstruksioni i linjave elektrike	2,640,000			2,640,000	760,000	1,880,000	760,000	760,000	2,640,000	Vazhdim
M062849	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje I plazheve Durres - Kavaje nga pushpimet e Çermes, Loti II: Linja e ujësjesllesit me presion nga ura e Rrogozhines piketa 426 deri ne pus - nderprerje Kavaje, pus - nderprerje Kavaje, linja e Ujësjesllesit pus - nderprerje deri ne depon ekzistuese Kavaje;	6,450,000			6,450,000	4,824,350	1,625,650	4,824,350	4,824,350	6,450,000	Vazhdim
M062851	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujësjesllesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres	6,445,040			6,445,040	2,455,040	4,000,000	2,300,000	0	6,300,000	Vazhdim
M063443	Supervizion punimesh per objektin" Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	2,160,000			2,160,000	1,660,000	500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	Diference finacimi
M063448	Supervizion punimesh per objektin: "Ndërtim i rrjetit te ujësjesllesit te Gjirit Lalzit Durres	1800000			1800000	1,000,000	500,000	253,300	0	753,300	Vazhdim
M063450	Supervizion punimesh për objektin furnizimi me ujë i fshatrave të komunës Golem	2,460,000			2,460,000	1,117,000	1,343,000	1,117,000	672,000	2,460,000	Vazhdim
M064003	Supervizion punimesh per objektin: "Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem"(shtese kontrate )	486,000			486,000	100,000	0	100,000	0	100,000	Vazhdim
M063457	Supervizion punimesh per objektin ndërtim ujësjesllesi Troshan, Komuna Blinisht	1,199,347			1,199,347	300,000	294,000	0	0	294,000	Diference finacimi
M063459	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion dhe hapje kanali i ujrave të zeza , Lagjia nr 2, blloku " 1 Maj" Kucovë.	675,800			675,800	475,800	157,200	0	0	157,200	Diference finacimi
M063656	Supervizion punimesh për objektin: "Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durres"	2,268,000			2,268,000	1,700,000	450,000	1,700,000	1,500,000	2,150,000	Diference finacimi
M063683	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë "	2,112,000			2,112,000	1,600,000	450,000	1,320,000	0	1,770,000	Diference finacimi
M063292	Supervizion punimesh për objektin furnizimi me ujë i fshatit Jorgucat me pus epimi	498,000	12/23/2014	180 DITE	498,000	198,600	299,400	198,600	198,600	498,000	Diference finacimi
M063296	Supervizion punimesh per objektin kanalizime te ujrave te zeza, fshati Maliq	160,000			160,000	148,240	11,760	0	0	11,760	Diference finacimi
M063311	Supervizioni i punimeve për objektin: "Rikonstruksion magjistrali ujësjesllesit të qytetit Patos"	34,800			34,800	61,000	34,800	0	0	34,800	Perfunduar
M063319	Supervizioni i punimeve për objektin: "Rrjeti i jashtëm i ujësjesllesit me vetrrjedhje i fshatit Palasë dhe i komplekseve turistike" Bashkia Himarë.	393,000			393,000	393,000	0	0	0	0	Perfunduar
M063323	Supervizion punimesh per objektin:"Ndërtim i linjës së jashtme të ujësjesllesit Ballsh"	782,000			782,000	394,657	387,343	0	0	387,343	Perfunduar
M063369	Supervizion punimesh për objektin: "Ndërtim ujësjesllesi Shirokë ( faza e fundit) lidhja e matësave me konsumatorët"	246,400			246,400	246,400	0	0	0	0	Perfunduar
M063371	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim ujësjesllesi të fshatit Romës" Komuna Hekal	838,000			838,000	211,360	626,640	211,360	211,360	838,000	Diference finacimi
M063375	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim depo uji tip kulle për ujësjesllesin Thumanë" Komuna Thumanë	215800			215800	0	30,000	0	0	30,000	
M063377	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërtim i rrjetit të K.U.Z për fshatit Kashisht" Komuna Frakull	449,100			449,100	153,400	295,700	0	0	295,700	Diference finacimi
M063452	Supervizion punimesh per objektin rikonstruksion i ujësjesllesit Cërrik faza e III Bashkia Cërrik	1,036,533			1,036,533	186,226	850,307	0	0	850,307	Seshte tenderuar
M063453	Supervizion punimesh per objektin ndërtim ujësjesllesi i fshatit Vig, Komuna Macukull	445,000			445,000	145,001	299,999	0	0	299,999	Diference finacimi
M063454	Supervizion punimesh për objektin ndërtimi i linjës kryesore Qafë Kash - Kalenjë-Panahor dhe rikonstruksioni i depove ekzistuese të kësaj linje, Komuna Aranitas, Ballsh.	864,780			864,780	72,780	792,000	0	0	792,000	Perfunduar
M063455	Supervizion punimesh per objektin ndertim KUZ i fshatit Kute, Komuna Kute	494,706			494,706	386,094	494,706	386,094	386,094	880,800	Perfunduar
M063458	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i ujësjesllesit te fshatit Roshnik & Vojnik" Komuna Roshnik, Berat	1,173,099			1,173,099	587,499	585,600	0	0	585,600	Diference finacimi

M063626	Supervizion punimesh për objektin: "Furnizimi me ujë të pijshëm i disa fshatrave , Komuna Gjoricë dhe Komuna Ostren"	1,199,347			1,199,347	759,347	440,000	700,000	600,000	1,140,000	Perfunduar
M063628	Supervizion punimesh për objektin: "Ndërtim ujësjellësi në fshatrat Corrush dhe Anbreg"	1,173,099			1,173,099	365,920	772,880	365,920	365,920	1,138,800	Perfunduar
M063630	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim i kanalimit të ujrave të bardha dhe të zeza , dalja shinat e trenit - Lumi Kir "	675,800			675,800	617,000	58,800	0	0	58,800	Vazhdim
M063381	Supervizion punimesh për objektin: " Rikonstrukcion ujësjellësi i qytetit Librazhd"	1,496,950			1,496,950	1,322,950	174,000	0	0	174,000	Vazhdim
M063456	Supervizion punimesh për objektin ndërtim i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatrave të Komunës Fratar.	972,000			972,000	972,000	0	0	0	0	Perfunduar
M063761	Supervizion punimesh per objektin: Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P. në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës.	9,660,000			9,660,000	2,200,000	1,000,000	2,200,000	2,200,000	3,200,000	Diference financimi
M063768	Supervizion punimesh Rikonstrukcion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	1,752,000			1,752,000	815,000	0	815,000	630,720	815,000	Diference financimi
M063776	Supervizion për punimet në objektin : "Ndërhyrje emergjente në ujësjellësin e qytetit Klos"	329,480			329,480	298,800	298,800	0	0	298,800	Perfunduar
M063769	Supervizion punimesh Ujësllësi i fshatit Cepan, Komuna Cepan, Bashkia Skrapar (Shtese Punimesh)	54,274			54,274	40,706	0	0	0	0	Perfunduar
M063770	Supervizion punimesh Ndërtim i KUZ dhe KUB Cerrik, Bashkia Cerrik	744,251			744,251	220,000	0	0	0	0	Diference financimi
M063771	Supervizion punimesh Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prenjas	1,749,717			1,749,717	875,000	0	875,000	0	875,000	Diference financimi
M063791	Supervizion i punimeve për objektin: "Ujësllësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës"	1,800,312			1,800,312	901,000	0	901,000	0	901,000	Diference financimi
M063793	Supervizion i punimeve për objektin : " Punime në nënstationin elektrik, punime në stacionin e pompimit Trush si dhe ndërtimi i rrjetit kryesor të furnizimit me ujë të pushuesve në plazhin Velipojë"	570,000			570,000	340,000	250,000	320,000	320,000	570,000	Diference financimi
M063795	Supervizion i punimeve për objektin : "Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushë - Arëz"	57,720			57,720	781,000	0	0	0	0	Vazhdim
M063797	Supervizion i punimeve për objektin : "Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujësjellësit Kërciç - Gramsh , nga rrëshqitjet masive të tokës në fshatrat Kërciç , Sotirë, Shëmrize"	1,440			1,440	421,808	0	3,720	3,720	3,720	Diference financimi
M063799	Supervizion punimesh për objektin: "Ndërtim ujësjellësi në fshatrat Corrush dhe Anbreg" ( shtese kontrate )	308,341			308,341	246,341	62,000	165,760	0	227,760	Perfunduar
M063801	Supervizion punimesh per objektin: "Ndërtim ujësjellësi i 5 fshatrave të Komunës Fratar, Mallakastër " ( shtese kontrate )	172,076			172,076	172,076	0	172,076	0	172,076	Vazhdim
M063803	Supervizion punimesh për objektin: "Furnizimi me ujë i fshatrave Dorëz, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qëndër"	1,608,000	12/28/2016	5/28/2017	1,608,000	485,000	0	0	0	0	Vazhdim
M063805	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim ujësjellësi i fshatit Drashovicë "	1,439,962			1,439,962	455,000	0	455,000	0	455,000	Vazhdim
M063807	Supervizion punimesh për objektin: "Ndërtim i linjës së jashtme të ujësjellësit Ballsh" ( shtese kontrate )	247,500			247,500	197,500	50,000	197,500	0	247,500	Vazhdim
M063906	Supervizion punimesh per objektin:KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	1,930,980			1,930,980	145,000	0	145,000	0	145,000	Vazhdim
M063907	Supervizion punimesh për objektin: "Furnizim Makineri - Pajisje per Ndermarjen SHA Vlore "	0			0	0	0	0	0	0	Perfunduar
M063908	Supervizion punimesh për objektin : " Rikonstrukcion i ujësjellësit fshatit Krumë dhe Zarisht "	1,992,555			1,992,555	239,750	0	239,750	0	239,750	Vazhdim
M063248	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstrukcion i ujesjellesit Bulqize, rrjeti shperndares , Faza e II (linja shperndarese dhe linjat sekondare)"	242,400			242,400	142,400	0	0	0	0	Vazhdim
M063909	Supervizion punimesh për objektin: "Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni i Pompave Poshnjë"	2,233,693	7/5/2017	4 muaj	2,233,693	156,000	0	0	0	0	Vazhdim
M063910	Supervizion punimesh per objektin Ujesjellesi i fshatit Shalës,lagjet Blate "Kurtalli" dhe Blate " Xhikallare" Komuna Shales, Elbasan ( shtese kontrate )	208,129			208,129	208,129	0	0	0	0	Vazhdim
M063812	Supervizion punimesh per objektin " Ndertimi i Puseve dhe linja e dergimit deri ne puseten e manovrimit per ujesjellesin Selence"	528,540			528,540	200,000	99,506	200,000	200,000	299,506	Vazhdim
M063814	Supervizion punimesh per objektin: " Masa nixhinerike per mbrojtjen e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Teplene"	540,000			540,000	200,000	111,223	200,000	200,000	311,223	Vazhdim
M063816	Supervizion punimesh per objektin: " Furnizimi me uje i qytetit te Pukes rrjeti i jashtem dhe i brendshem (punime shtese)	105,000			105,000	71,998	0	71,998	71,998	71,998	Vazhdim

M063818	Supervizion punimesh per objektin "Furnizimi me uje i plazheve Durrës - Kavaje nga pusshpimet e Çermës, Loti I: (Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndërtimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pushpime - Stacion Qendror, linja e ujesjellesit Çërme-Rrogzhine pik 426, rikonstr.linjat elektrike)" (Shtese Kontrate)	526,800	526,800	100,000	258,000	100,000	0	358,000	Vazhdim
M063820	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksion i magjstralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogzhine Loti I "	609,600	609,600	609,600	0	609,600	609,600	609,600	Vazhdim
M063288	Supervizion punimesh për objektin:"Rikonstruksion i linjës kryesore Çukas - Fiershegan dhe Fiershegan - Barbullinjë"	310,800	310,800	200,000	0	0	0	0	Vazhdim
M063290	Supervizion punimesh për objektin:"Rikonstruksion i ujesjellesit të fshatit Koshlan ( linja e dërgimit nga burimi në depon 50 m3) Komuna Qesarat, Tepelenë.	254,200	254,200	176,202	0	0	0	0	Vazhdim
M063911	Supervizion punimesh per objektin:Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres(Stese kontrate )	1,278,000	1,278,000	103,968	0	103,968	0	103,968	Vazhdim
M063912	Supervizion punimesh per objektin:Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti II: Linja e ujesjellesit me presion nga ura e Rrogzhines piketa 426 deri ne pus - nderprerje Kavaje, pus - nderprerje Kavaje, linja e Ujesjellesit pus - nderprerje deri ne depon ekzistuese Kavaje;(shtese kontrate )	1,278,000	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000	0	1,278,000	Vazhdim
M063916	Supervizion punimesh per objektin:Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë(shtese kontrate )	911,458	911,458	0	0	0	0	0	Vazhdim
M063917	Supervizion punimesh per objektin:Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster	299,960	299,960	79,730	0	79,730	0	79,730	Vazhdim
M063918	Supervizion punimesh per objektin:"Impinati i Trajtitimit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare "	2,898,000	2,898,000	89,068	0	89,068	0	89,068	Vazhdim
M063919	Supervizion punimesh per objektin:"Ndertim i rrjetit KUZ Romes dhe Mollaj"	250,400	250,400	0	0	0	0	0	Vazhdim
M063920	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim ujesjellesi te fshatit Visoke"	347,958	347,958	0	0	0	0	0	
M063921	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi"	584,008	584,008	25,487	0	25,487	0	25,487	
M063375	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim i linjes se furnizimit me uje nga depo uji Tepelene ne qytetin Memaliaj(shtesa)	38,805	38,805	0	0	0	0	0	
M063814	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares "	269,581	269,581	0	0	0	0	0	
M063922	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i ujesjellesit Durrës - Fier, linja e ujesjellesit nga Fier deri ne deponen e re te Fierit, shtese kontrate"	27,152	27,152	0	0	0	0	0	
M063923	Supervizion punimesh per objektin"Ndertimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen"	313,105	313,105	0	0	0	0	0	
M063924	Supervizion punimesh per objektin"Linja e ujesjellesit Çorovode-Çerenishte"	85,972	85,972	0	0	0	0	0	
M063925	Supervizion punimesh per objektin"Furnizimi me uje i qytetit Roskovec, rikonstruksioni i rrjetit te brendshem te ujesjellesit per lagjen nr.1"	270,412	270,412	0	0	0	0	0	
M063926	Supervizion punimesh per objektin"Linja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit Bishnice-Velçan"	224,157	224,157	0	0	0	0	0	
M063927	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Keqcyre"	270,313	270,313	0	0	0	0	0	
M063928	Supervizion punimesh per objektin"Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit"	4,361,976	4,361,976	158,950	0	158,950	0	158,950	Perfunduar
M063929	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim linje ujesjellesi lagjia Parku"	238,478	238,478	9,120	0	9,120	0	9,120	Perfunduar
M063930	Supervizion punimesh per objektin"Kanalizime te ujrave te zeza, Lagja e Tafaneve".,Bashkia Belsh	503,536	503,536	0	0	0	0	0	Perfunduar
M063931	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim i rrjetit KUZ ne fshatin Shtermen, Cerrik	2,205,474	2,205,474	0	0	0	0	0	Diference financimi
M063932	Supervizion punimesh per objektin" Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat"	474,000	474,000	122,000	0	0	0	0	Perfunduar
M063933	Supervizion punimesh per objektin"Ndertimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi"	220,271	220,271	45,000	0	45,000	0	45,000	Perfunduar
M063934	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i rrjetit kryesor dhe shperndarjes per qytetin e ri Bulqize hde fshatin Vajkal.	2,427,520	2,427,520	0	0	0	0	0	
M063935	Supervizion punimesh per objektin"Rehabilitimi i rezervuarit 4000 m3 (shtese kontrate)"	307,829	307,829	0	0	0	0	0	



M063936	Supervizion punimesh per objektin "Ujesjellesi I fshatit Vercisht - Gostomiske"	324,763		324,763	0	0	0	0	0		
M063937	Supervizion punimesh per objektin: " Ujesjellesi i fshatit Hoshteve , rrjeti jashtem "	132,534		132,534	0	0	0	0	0		
M063938	Supervizion i punimeve per objektin: "Rrjeti I brendshem I ujesjellesit Erseke"	1,798,066		1,798,066	0	0	0	0	0		
M063939	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion dhe hapje kanali i ujrave të zeza , Lagjia nr 2, blloku " 1 Maj" Kuçovë" Loti 2	514,207		514,207	0	0	0	0	0		
M063940	Supervizion punimesh per objektin:"Furnizimi me uje i disa fshatrave Shlupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte .	1,540,614	8/30/2017	12 MUAJ	1,540,614	360,000	0	360,000	0	360,000	Diference finacimi
M063941	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices"	1,866,517		1,866,517	375,000	0	375,000	0	375,000	Perfunduar	
M063942	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i rrjetit ujesjelles , fshati Melgush , faza e dyte ( shtese kontrate )	336,000		336,000	67,200	0	0	0	0	Perfunduar	
M063943	Supervizion punimesh per objektin:"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"	4,442,928		4,442,928	575,000	0	575,000	0	575,000	Diference finacimi	
M063944	Supervizion punimesh per objektin "Ndertim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez, Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender ( faza e dyte)	1,602,762		1,602,762	135,000	0	0	0	0	Diference finacimi	
M063945	Supervizion punimesh per objektin "Shtese uji per qytetin Bajram Curri "	1,561,982		1,561,982	118,000	0	118,000	0	118,000	Perfunduar	
M063946	Supervizion punimesh per objektin " Furnizimi me uje i qytetit Kukës dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" ( shtese kontrate )	420,000		420,000	67,000	0	67,000	0	67,000	Diference finacimi	
M063947	Supervizion punimesh per objektin Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës ( shtese kontrate )	440,000		440,000	55,000	0	55,000	0	55,000	Perfunduar	
M063948	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksion i magjstralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I I"	1,301,112		1,301,112	135,000	0	135,000	0	135,000	Vazhdim	
M064011	Supervizion punimesh per objektin "Furnizimi me ujë i fshatit Gradec"	349,055		349,055	349,055	0	319,967	0	319,967	Perfunduar	
M064001	Supervizion punimesh "Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	4,246,599		4,246,599	1,000,000	0	908,837	0	908,837	Vazhdim	
M064013	Supervizion punimesh per objektin "KUZ fshati Lubonje "	934,787		934,787	31,492	0	0	0	0	Perfunduar	
M064017	Supervizion punimesh per objektin "Ndertim ujesjellesi per zonen e Jales"	1,278,870		1,278,870	0	0	0	0	0	Vazhdim	
M064037	Supervizion punimesh per objektin "Ndertim linje ujesjellesi ~ 500 per lillhen e depos se re ne Arapaj me rrjetin shperndares plazh, Bashkia Durres"	718,700		718,700	718,700	0	712,925	0	0	Perfunduar	
M064019	Supervizion punimesh për objektin : "Ndërtim ujesjellesi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	1,552,385		1,552,385	250,000	0	250,000	0	0	Vazhdim	
									0		
	<b>TE NDRYSHME</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407,908</b>			
M060915	Trajtimi i vepres H/C Banje				5,000,000	5,000,000	4,749,246	0			
M063140	Leje infrastrukturore per objektet Buxhetore				2,000,000	2,000,000	594,525	995,631	0		
M063141	Shpronimese per objektet buxhetore				3,000,000	3,747,822	995,631	0			
M062547	FZHR e pashperndare				0	0	0	1,708,520			
	<b>STUDIM PROJEKTIME+OPONENCE</b>	<b>114,717,353</b>		<b>114,717,353</b>	<b>0</b>	<b>16,197,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
M063142	Studim projektim i sistemit të K.U.Z në zonën turistike të Spillesë"	33,426,000		33,426,000	25,000,000	5,013,900	22,662,828				
M061646	<b>OPONENCE TEKNIKE</b>				4,000,000	0	1,646,856	1,708,520			
M063461	Studim projektim i objektit ." Rikonstruksion magjstrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos"	24,660,000		24,660,000	15,437,000	3,428,980	15,437,000	0		Perfunduar	
M063463	Studim projektim për objektin:"Rikonstruksion i rrjetit shperndares të qytetit Ballsh"	11,049,600		11,049,600	5,876,379	2,762,400	5,876,379	0		Perfunduar	
M063772	Studim projektim i objektit:"Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjajtitit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar )"	45,581,753		45,581,753	10,500,000	4,992,000	10,500,000			Perfunduar	
	<b>KOSTO LOKALE</b>				<b>208,471,627</b>		<b>122,168,389</b>	<b>42,515,000</b>			
M062681	Kosto Lokale Furnizimi me uje dhe saniteti në Orikum				170,000,000		94,857,436	27767000			
M062839	Kosto Lokale Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe				10,000,000		10,000,000	8567000			
M063146	Kosto lokale ,Ndertimi i sistemit KUZ ne zonen e per 4 qytetet Vlore, Ksamil, Kavaje, Shengjin, IPA 2009				2,001,140		2,001,140				
M063147	Kosto Lokale Përfundimi i sistemit të KUZ dhe ITUP në zonën e Velipojës ( Faza e III-të ) IPA 2011				0		0				
M063148	Kosto Lokale Përfundimi i sistemit të KUZ dhe zgjerimi ITUP në Vlorë IPA 2012				0		0				
M063149	Kosto Lokale, Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit				22,000,000		10,989,226	2331000			

M063029	Kosto Lokale" Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (faza e dyte)impianti i pastrimit të ujrave të ndotura".				470,487		470,487		
M063763	Projekti COMM.98-Frot/AID98/001/00. Furnizim paisje Sha Ujesjelles - Kanalizime (shlyerje kredie)				0		0		
M063949	Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin.per NUK , për nderhyrjet e metejshme në rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)				0		0		
M063950	Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV				0		0		
M063951	Masterplani kombetar i ujesjelles kanalizimeve				4,000,000		3,850,100	3850000	
	<b>T.V.SH</b>				<b>1,379,191,147</b>		<b>1,300,566,410</b>	<b>481,243,000</b>	
M063025	TVSH Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (faza e dyte) impianti i pastrimit të ujrave të ndotura.				0		0		
M060602	TVSH Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin.per NUK , për nderhyrjet e metejshme në rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)				0		0		
M061491	TVSH Furnizimi me ujë dhe saniteti në Orikum				40,000,000		34,677,609	1,463,000	
M061492	TVSH Furnizimi me ujë dhe mbrojtja mjedisore e liqenit të Shkodrës				10,320,572		10,320,572		
M061489	TVSH Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe				460,000,000		393,983,984	304,982,000	
M063151	TVSH,Ndertimi isistemit te KUZ per 4 qytetet Vlore,Ksamil,Kavaje ,Shengjin,IPA 2009				42,800,000		42,783,927		
M062677	TVSH Mbrojtja Mjedisore e liqenit të Ohrit, Kanalizimet e Ujrave të Zeza, Pogradec (Faza III)				9,000,000		8,870,764	195,000	
M062678	TVSH Programi i Infrastruktures Komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë dhe Lezhë				244,598,648		244,598,622	54,598,000	
M063059	TVSH Programi i Infrastruktures Komunale II për qytetet Kamëz, Lushnje, Berat/Kuqovë, Fier dhe Sarandë				286,901,343		286,901,343	84,559,000	
M063952	TVSH Kanalizimet e ujrave te perdorura Bilisht, financim i qeverisë Austriake				9,917,000		9,914,502		
M063301	TVSH Perfundimi i sistemit te KUZ dhe ITUP ne zonen e Velipojes, Faza e III IPA 2011				6,500,000		6,495,213	2,231,000	
M063466	TVSH Perfundimii sistemit të KUZ dhe zgjerimi I ITUP në Vlorë I.P.A 2012				156,100,000		153,674,726	22,674,000	
M063467	TVSH Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV				55,076,000		50,368,310	10,541,000	
M063468	TVSH Periferite urbane te Tirenës ,komponenti infrastrukturor ( shtese kontrate)				7,271,584		7,271,584		
M061497	TVSH Ndertimi i sistemit te ri te KUZ ne zonen turistike Durres, IPA 2007, Loti 2				49,587,000		49,586,254		
M063953	TVSHLinja e dergimit te KUZ per qytetet e Lezhes dhe Shengjinit ne ITUP lot3 IPA 2007				1,119,000		1,119,000		
M063954	TVSH Programi i infrastruktures Bashkiake IV				0				

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te huaj

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

	Emërtimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Vitet i përfundimit	Buxheti	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore III)	REALIZIMI PROGRESI nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
KM06091	Menaxhimi i mbetjeve Urbane të Tiranës (faza e dytë, impianti i pastrimit të ujërave të ndotura)	Kredi	157,220	2017	2018	157,220	20,000	0	0	10,242	Pritet fillimi I punimeve
KM06005	Mbështetje për Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin. për NUK , 20.3 + 32.9 mid IT)	Grant /Kredi	1,447,036	2017	2019	1,447,036	70,000	0	0	0	Pritet fillimi I punimeve
KM06035	Furnizimi me ujë dhe sanitetit në Orikum	Kredi	1,335,100	18.05.2012	31.12.2016	1,335,100	132,000	60,732	198,850	1,587,096	Përfunduar, Fazë garancie
GM06038	Furnizimi me ujë dhe mbrojtja mjedisore e liqenit të Shkodrës	Grant	2,716,000	30.11.2014	30.06.2016	2,716,000	100,000	0	0	2,582,300	Përfunduar. Fazë garancie
KM06064	Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe	Kredi	9,750,841	16.06.2014	15.12.2019	9,750,841	1,000,000	254,920	1,774,232	7,196,001	Në proces
GM06042	Ndërtimi i rrjetit të KUZ (Vlore, Ksamil,Kavaje dhe Shengjin) , IPA 2009	Grant	2,013,464	1.04.2014	31.05.2016	2,013,464	580,000	0	217,354	1,934,050	Përfunduar. Fazë garancie
GM06047	Mbrojtja mjedisore e liqenit të Ohrit, Kanalizimet e Ujrave të Zeza Pogradec (faza III)	Grant/Kredi	1,906,002	15.01.2011	30.01.2016	1,884,577	160,000	69,566	98,548	1,882,725	Fazë garancie
GM06048	Programi I infrastrukturës komunale I për qytetet Fier, Gjirokastr, Sarandë,dhe Lezhe	Grant/Kredi	4,287,010	29.08.2011	30.04.2018	4,287,010	754,200	158,834	999,243	4,318,889	Fazë garancie
GM06052	Programi I infrastrukturës komunale II për qytetet Kamez, Lushnje, Berat, Kucove, Fier dhe Sarandë.	Grant/kredi	4,827,480	01.04.2012	30.04.2018	4,827,480	945,000	0	686,130	4,671,292	Fazë garancie
GM06068	Perfundimi I sistemit të KUZ dhe ITUP në zonën e Velipojës Faza e III - të IPA 2011	Grand	1,118,512	10.03.2014	15.06.2016	1,118,512	35,000	0	33,126	1,144,034	Përfunduar. Fazë garancie
GM06069	Perfundimi I sistemit të KUZ dhe zgjerimi i ITUP në Vlorë, IPA 2012	Grand	2,968,000	03.02.2016	02.02.2018	2,968,000	550,000	69,566	677,894	1,205,203	Në proces
KM06092	Projekti i ri i furnizimit me uje për qytetin Durrës	Kredi	8,750,000	01.07.2014	30.07.2019	8,750,000	1,300,000	791,748	1,571,607	3,322,328	Në proces
GM06081	Programi I infrastrukturës bashkiake III dhe IV	Kredi	333,594	12.01.2016	30.03.2017	0	200,000	52,248	178,523	301,211	Në proces
KM06070	Kanalizimet e ujrave te perdorura ne qytetin e Bilishtit, financim I qeverisë Austriake	Kredi	420,000	13.04.2015	12.10.2016	0	0	0	0	420,000	Përfunduar
KM06095	Periferite urbane te Tiranes, komponenti infrastrukturor( shtese kontrate)	Kredi	131,252	15.09.2016	15.05.2017	0	30,000	0	0	13,977	Në proces
GM06093	Infrastruktura Bashkiake V	Kredi	7,000	2018	2021	7,000	50,000	0	0	0	Gjatë vitit 2017 është kryer misioni i ekspertëve teknik dhe institucionale në qytetet e parashikuara në bazë të prioriteve të mastër planit kombëtar të ujësjellës kanalizimeve. Në muajin Nëntor 2017 janë parashikuar konsultimet qeveritare Shqipëri-Gjermani për financimin e programit.

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektiveve te politikave se programit" Furnizimi me uje dhe kanalizime"**

Periudha e Raportimit: Vjetor 2017.

Kodi i Programit	6370	Emertimi i programit:	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime					Komente	
Qelimi 1	Deri ne vitin 2027 raporti mesatar i mbulimit me sherbimin e furnizimit me uje per te gjithe popullaten e vendit do te jete 99% nga 81.43% ne vitin 2015. Raporti mesatar i mbulimit me sherbime KUZ do te jete 75%, nga 50.1 % ne vitin 2015, si dhe mbulimi me sherbim te trajtimit te UN ne imp. trajtimi te ujrave te ndotura ne 70%. Orientimi i Sh.a UK drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Ne planin afat shkurter (deri ne vitin 2017), mbulimi 110% i Kosos Direkte te Operimit (KOO) me te ardhurat nga te gjitha Sha UK dhe ne vitin 2020 mbulimin 120% te te gjitha kostove (KTO) me te ardhurat e gleneruara nga veprimtaria kryesore e shitjes se shërbimeve UK. Rritja e kapaciteteve te stafit menaxhues dhe atij te operim mirembajtjes te sha-ve nepermjet hartimit te nje programi kombetar trajnimi dhe certifikimi. Progresi drejt harmonizimit te legjislacionit Shqiptar me direktivat e BE per sektorin.							Duke marrë në konsideratë faktin se Viti 2017 është viti i parë gjatë të cilit shoqëritë e Ujësjetilës Kanalizimeve do të funksionojnë sipas specifikimeve të bëra në VKM nr 63, datë 27.01.2016 "Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura" dhe në përputhje me ligjin Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 "Për vetqeverisjen vendore", për këtë arsye të dhënat dhe treguesit e tyre nuk mund të krahasohen me ato të vitit 2015 apo 2016. Zona e juridiksionit dhe ajo e shërbimit të shoqërive UK për vitin 2017 nuk përputhet në asnjë rast me atë të vitit 2015, pasi në këtë vit mënyra e organizimit e funksionimit të tyre kishte një tjetër formë dhe bazë ligjore.	
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>									
*Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës 2016	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2017	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2017	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2017	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	Viti 2016, gjatë të cilit u miratuan aktet ligjore e nënligjore të reformës dhe filloi riorganizimi i shoqërive, gjithashtu nuk mund të shërbejë si bazë krahasimi për treguesit e performancës dhe objektivat. AKUK/Benchmarking bën me dije se treguesit deri në fund të 2016 janë të njëjtët me ata të viteve të kaluar 2006 e me radhë ndërsa në vitin 2017 si rezultat i shtimit të ITUN-ve në program janë bërë ndryshime. Janë shtuar treguesit e ITUN-ve dhe janë bërë edhe disa shtesa e ndryshime. Gama e të dhënave për treguesit që përcaktojnë performancën e sh.a.UK është shumë më e gjerë nga sa ka qenë deri në 2016
Objektivi 1.1	Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjetiles te zonave urbane ne 91.5%, dhe te zonave rurale ne 65% .....	A	Linje dhe lidhje per furnizimin me uje/Mbulimi me sherbim	81.43	91.5; 65		92.23; 59.24	100%; 90%	
			Nga buxheti i shtetit						
			Nga financimi i huaj						
Objektivi 1.2	Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 86% dhe rurale 25%	B	Rrjet kanalizimesh te ujrave te zeza i shtruar/mbulimi me sherbim	50.09	86; 25		76.74; 15.14	89.2%; 60.56%	
			Nga buxheti i shtetit						.....
			Nga financimi i huaj						
Objektivi 1.3	Mbulimi me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura nepermjet sistemit të kanalizimeve/ndërmyet gropave septike....(tregues i ri ne 2017)	C	Implani i Trajtimit të Ujrave të Zeza/mbulimi me sherbim				98.5--1.45		.....
			Nga buxheti i shtetit						.....
			Nga financimi i huaj						.....
Objektivi 1.4	Orientimi i ndermarrjeve te ujesjetiles drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 99% i Kosos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 61 sha UK (100% e sha-ve), Mbulimi 100 % i Kosos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 30 sha UK (50% e sha-ve).....	D	Operatore që përfitojnë subvencion (nga buxheti i shtetit) subvencion						.....
Objektivi 1.5	ardhura ne 60% . Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle ven	C			18		11.36	63%	.....

\*\*\* Ketu listohen te gjitha treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nga matshmeria e tyre periodike paraqet veshitresi objektive.

Njehohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vlereshen mbi baze vjetore por disa vjetore (psh vleresime ndokombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc.), si nivel i vitit parardhës vendoset niveli me i fundit i regjistruar per te Sqarojme se ne kuader dhe te hartimit te Programit Kombetar Sektorial, te Strategjise se Financimit te sektorit, objektivat dhe treguesit e performances se sektorit do te jene te unifikuara dhe me PBA per kete arsye , ne fazen e pare te PBA 2019-2021 do te rishikohet dhe Objektivat e politikave se programit