



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS**

**Urdhër Nr. 794, datë 28.12.2012 i Ministrit të METE  
“Mbi hartimin e Planit Kombëtar Sektorial për  
projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP)”**

**NE KUADËR TË  
PLANIT KOMBËTAR SEKTORIAL  
PËR GAZSJELLËSIN TRANS ADRIATIK**

**Shtojca 1**

**Tirane, Shkurt, 2013**



100 Vjet Pavarësi

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**ZËVENDËSKRYEMINISTRI**  
**MINISTRI I EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS**

Adresa: Bulevardi "Deshmoret e Kombit", 1001 Faqja web: <http://www.mete.gov.al>

**URDHËR**

Nr. \_\_\_\_\_, Datë. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2012

**PËR**

**HARTIMIN E PLANIT KOMBËTAR SEKTORIAL PËR PROJEKTIN E  
GAZSJELLËSIT TRANS ADRIATIK (PROJEKTI TAP)**

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës; të pikave 1 dhe 5 të nenit 33, të pikave 2 dhe 3 të nenit 34, nenit 36, të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 "Për Planifikimin e Territorit", i ndryshuar; si dhe të neneve 4, 5 dhe 6 të VKM nr 481, datë 22.06.2011, "Për miratimin e rregullores uniforme të instrumenteve të planifikimit",

**URDHËROJ:**

- 1.- Fillimin e hartimit të Planit Kombëtar Sektorial për Projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP).
- 2.- Miratimin e Planit të Veprimit për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial për projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP), sipas dokumentit bashkëngjitur këtij Urdhri.
- 3.- Grupi i ekspertëve të METE të angazhuar pranë Grupit Ndërinstitucional të Punës të ngritur me Urdhrin nr. 45, datë 09.04.2012, të Kryeministrit, "Për ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për negociimin me përfaqësuesit e kompanisë "TAP AG" për përgatitjen e licencës së koncesionit për projektin e gazsjellësit TAP", i ndryshuar, të konsultojë dhe do të mbikëqyrë hartimin e Planit Kombëtar Sektorial, bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga ana e kompanisë Trans Adriatic Pipeline AG.
- 4.- Grupi i ekspertëve të METE të bashkëpunojë dhe të këshillohet me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), gjatë procesit të hartimit të Planit Kombëtar Sektorial për projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP).
- 5.- Grupi i ekspertëve të METE gjatë procesit të hartimit të Planit Kombëtar Sektorial për projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP) të bashkëpunojë me strukturat përkatëse të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit (MPPT), Ministrisë së

Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (MMPAU), Ministrisë së Financave (MF), Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MTKRS), Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (MBUMK), si dhe të Këshillave të Qarqeve Korçë, Berat dhe Fier.

5.- Ky Urdhër të botohet në faqen zyrtare të METE në internet, si dhe t'i bëhet i njohur kompanisë TAP AG dhe AKPT

Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë.

**EDMOND HAXHINASTO**

---

**Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP)**  
**Plani i veprimit për hartimin e Planit Sektorial Kombëtar për Gazsjellësin Trans Adriatik**

ID	Emërtimi i Procesit	Koha (në ditë)	Fillimi	Fundi	Institucioni	Gjysma 2, 2012 / Gjysma 1, 2013											
						Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qeshor		
1	<b>Projekt Plani Kombëtar Sektorial për Projektin TAP</b>	180 d	9/20/12	5/29/13		[Gantt bar spanning from Sep 2012 to May 2013]											
2	<b>Nisma për fillimin e hartimit të Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP</b>	100 d	9/20/12	2/6/13	METE	[Gantt bar from Sep 2012 to Feb 2013]											
3	Botimi i Planit të Veprimit dhe i Propozimit të TAP në regjistrin e planifikimit të territorit të METE-s dhe dërgimi i propozimit tek ministrinë e linjës për marrjen e mendimit të tyre për fillimin e hartimit të Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP	40 d	9/20/12	11/14/12	METE	[Gantt bar from Sep 2012 to Nov 2012]											
4	Marrja e mendimit të ministrive të linjës mbi fillimin e hartimit të PKS për projektin TAP dhe planin e veprimit	25 d	11/15/12	12/19/12	METE	[Gantt bar from Nov 2012 to Dec 2012]											
5	Përgatitja dhe miratimi i projekt urdhrit të Ministrit për miratimin (i) e fillimit të hartimit të Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP; (ii) miratimin e planit të veprimit	5 d	12/20/12	12/26/12	METE	[Gantt bar from Dec 2012 to Dec 2012]											
6	METE harton Planin Kombëtar Sektorial për Projektin TAP; Vleresimi Strategjik Mjedisor është pjesë e tij	30 d	12/27/12	2/6/13	METE	[Gantt bar from Dec 2012 to Feb 2013]											
7	<b>METE fillon konsultimin dhe bashkërendimin e Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP</b>	60 d	2/7/13	5/1/13	METE	[Gantt bar from Feb 2013 to May 2013]											
8	Botimi i Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP në regjistrin e METE-s dhe, ose METE ia dërgon Planin kombëtar Sektorial për Projektin TAP ministrive të linjës dhe qarqeve; VSM dërgohet tek MMPAU; Njoftimi i dates së seances degjimore	30 d	2/7/13	3/20/13	METE	[Gantt bar from Feb 2013 to Mar 2013]											
9	Konsultimi me Ministrinë e linjës dhe qarqet Korçë, Fier dhe Berat	30 d	2/7/13	3/20/13	METE	[Gantt bar from Feb 2013 to Mar 2013]											
10	Reflektimi i të gjitha komenteve të institucioneve bazuar në procesin e konsultimit dhe bashkërendimit	7 d	3/21/13	3/29/13	METE	[Gantt bar from Mar 2013 to Mar 2013]											
11	Zhvillimi i seances degjimore për Projektin e Planit Sektorial Kombëtar për Projektin TAP	1 d	4/1/13	4/1/13	METE	[Gantt bar from Apr 2013 to Apr 2013]											
12	Reflektimi i të gjitha komenteve sipas procesit të konsultimit dhe bashkërendimit dhe seances degjimore në dokumentin bashkelidhur Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP	5 d	4/2/13	4/8/13	METE	[Gantt bar from Apr 2013 to Apr 2013]											
13	METE dërgon komente në lidhje me procesin e Vleresimit Strategjik Mjedisor (VSM) për MMPAU	2 d	4/9/13	4/10/13	METE	[Gantt bar from Apr 2013 to Apr 2013]											
14	Leshimi i Deklarates Mjedisore	3 d	4/11/13	4/15/13	MMPAU	[Gantt bar from Apr 2013 to Apr 2013]											
15	Dërgimi i Projekt Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP në AKPT 3 d	3 d	4/16/13	4/18/13	METE	[Gantt bar from Apr 2013 to Apr 2013]											
16	<b>AKPT-ja rishikon përputhshmërinë e instrumentit planifikues me 9 d instrumentet ekzistuese të planifikimit</b>	9 d	4/19/13	5/1/13	AKPT	[Gantt bar from Apr 2013 to May 2013]											
17	AKPT-ja rishikon përputhshmërinë e instrumentit planifikues me instrumentet ekzistuese planifikuese	8 d	4/19/13	4/30/13	AKPT	[Gantt bar from Apr 2013 to Apr 2013]											
18	AKPT-ja ia dërgon Planin Kombëtar Sektorial për Projektin TAP, KKT-së për miratim	1 d	5/1/13	5/1/13	AKPT	[Gantt bar from May 2013 to May 2013]											
19	<b>Miratimi nga KKT i Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP</b>	20 d	5/2/13	5/29/13		[Gantt bar from May 2013 to May 2013]											
20	Miratimi i KKT-së për Planin Kombëtar Sektorial për projektin TAP	15 d	5/2/13	5/22/13	KKT	[Gantt bar from May 2013 to May 2013]											
21	AKPT-ja boton vendimin e KKT-së për Planin Kombëtar Sektorial për projektin TAP në regjistrin e planifikimit të territorit brenda 15 ditësh nga dita e miratimit	5 d	5/23/13	5/29/13	AKPT	[Gantt bar from May 2013 to May 2013]											